

FORMAT CF-3
TERKAIT DENGAN KONTRIBUSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM RANGKA PENDANAAN ITDP
(Versi per tanggal 06 Nopember 2020)

No.	Komponen/Sub-Komponen/Sub-Project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Balai Prasarana Jalan & Jembatan Nasional IX Mataram		Rencana		480.000					300.480				
		Realisasi		480.000					300.480				
1	Pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 1	Rencana	Akses utama dari pergerakan BIL menuju KEK Mandalika (<i>priority core</i>)	160.000	Pembangunan baru ruas jalan BIL-Mandalika	Praya-Mandalika Sub-KTA, BIL menuju KEK Mandalika	Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar rencana, uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis, daftar kuantitas dan penjelasan-penjelasan tambahan lainnya yang diberikan	4.30 km	87.890	APBN	22-Jul-20	22-Jul-21	BPJN IX Mataram
	Pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 1	Realisasi	Akses utama dari pergerakan BIL menuju KEK Mandalika (<i>priority core</i>)	160.000	Pembangunan baru ruas jalan BIL-Mandalika	Praya-Mandalika Sub-KTA, BIL menuju KEK Mandalika	Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar rencana, uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis, daftar kuantitas dan penjelasan-penjelasan tambahan lainnya yang diberikan	4.30 km	87.890	APBN	22-Jul-20	22-Jul-21	
2	Pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 2	Rencana	Akses utama dari pergerakan BIL menuju KEK Mandalika (<i>priority core</i>)	160.000	Pembangunan baru ruas jalan BIL-Mandalika	Praya-Mandalika Sub-KTA, BIL menuju KEK Mandalika	Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar rencana, uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis, daftar kuantitas dan penjelasan-penjelasan tambahan lainnya yang diberikan	9.70 km	145.700	APBN	22-Jul-20	22-Sep-21	BPJN IX Mataram
	Pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 2	Realisasi	Akses utama dari pergerakan BIL menuju KEK Mandalika (<i>priority core</i>)	160.000	Pembangunan baru ruas jalan BIL-Mandalika	Praya-Mandalika Sub-KTA, BIL menuju KEK Mandalika	Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar rencana, uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis, daftar kuantitas dan penjelasan-penjelasan tambahan lainnya yang diberikan	9,70 km	145.700	APBN	22-Jul-20	22-Sep-21	

No.	Komponen/Sub-Komponen/Sub-Project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
3	Pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 3	Rencana	Akses utama dari pergerakan BIL menuju KEK Mandalika (<i>priority core</i>)	160.000	Pembangunan baru ruas jalan BIL-Mandalika	Praya-Mandalika Sub-KTA, BIL menuju KEK Mandalika	Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar rencana, uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis, daftar kuantitas dan penjelasan-penjelasan tambahan lainnya yang diberikan	3,36 km	66.890	APBN	23-Jun-20	23-Jun-21	BPJN IX Mataram
	Pembangunan Jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 3	Realisasi	Akses utama dari pergerakan BIL menuju KEK Mandalika (<i>priority core</i>)	160.000	Pembangunan baru ruas jalan BIL-Mandalika	Praya-Mandalika Sub-KTA, BIL menuju KEK Mandalika	Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar rencana, uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis, daftar kuantitas dan penjelasan-penjelasan tambahan lainnya yang diberikan	3,36 km	66.890	APBN	23-Jun-20	23-Jun-21	

No.	Komponen/Sub-Komponen/Sub-Project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB		Rencana		986.100					37.840				
		Realisasi		986.100					37.840				
1	Pengembangan kawasan wisata 3 Gili	Rencana	Mendukung kegiatan pariwisata di Gili Tramena sebagai pintu masuk, dan atraksi wisata	7.200	Membangun kawasan yang aktif dan interaktif	Gili Tramena Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Penataan dan membangun sejumlah fungsi-fungsi bangunan serta sarana prasarana pendukungnya	1,1 Ha	23.820	APBN	19-Aug-20	21-Aug-21	BPPW NTB
	Pengembangan kawasan wisata 3 Gili	Realisasi	Mendukung kegiatan pariwisata di Gili Tramena sebagai pintu masuk, dan atraksi wisata	7.200	Membangun kawasan yang aktif dan interaktif	Gili Tramena Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Penataan dan membangun sejumlah fungsi-fungsi bangunan serta sarana prasarana pendukungnya	1,1 Ha	23.820	APBN	19-Aug-20	21-Aug-21	
2	Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Sigar Penjaln untuk kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara	Rencana	Peningkatan dan penambahan jaringan pipa transmisi dan distribusi air bersih menuju ke Gili Air	3.900	Konstruksi pipa dari Sigar Penjaln ke Siree, konstruksi pipa dari Siree ke 3 Gili dan pemasangan jaringan baru di 3 Gili	Sub KTA Gili Tramena Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Pembangunan konstruksi Reservoir, konstruksi pipa transmisi dan distribusi serta pemasangan jaringan baru (SR)	1.000 SR	5.200	APBN	10-Aug-20	13-Aug-21	BPPW NTB
	Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Sigar Penjaln untuk kawasan Gili Air Kab. Lombok Utara	Realisasi	Peningkatan dan penambahan jaringan pipa transmisi dan distribusi air bersih menuju ke Gili Air	3.900	Konstruksi pipa dari Sigar Penjaln ke Siree, konstruksi pipa dari Siree ke 3 Gili dan pemasangan jaringan baru di 3 Gili	Sub KTA Gili Tramena Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Pembangunan konstruksi Reservoir, konstruksi pipa transmisi dan distribusi serta pemasangan jaringan baru (SR)	1.000 SR	5.200	APBN	10-Aug-20	13-Aug-21	
3	Peningkatan TPA Pengengat	Rencana	Peningkatan pelayanan persampahan bagi masyarakat dan wisatawan	975.000	Pembangunan pagar, pintu gerbang, landfill dan bangunan kantor pengelola	Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	Perluasan/revitalisasi tampungan sampah dan bangunan lainnya	250.000 KK	8.820	APBN	18-Jun-20	30-May-21	BPPW NTB
	Peningkatan TPA Pengengat	Realisasi	Peningkatan pelayanan persampahan bagi masyarakat dan wisatawan	975.000	Pembangunan pagar, pintu gerbang, landfill dan bangunan kantor pengelola	Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	Perluasan/revitalisasi tampungan sampah dan bangunan lainnya	250.000 KK	8.820	APBN	18-Jun-20	30-May-21	

No.	Komponen/Sub-Komponen/Sub-Project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah NT I NTB		Rencana		17.634					125.220				
		Realisasi		21.561					137.995				
1	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya BSPS (masing-masing penerima bantuan Rp. 17.500.000)	Rencana	Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	14.040	Perbaikan/pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	10 Kabupaten/kota se NTB	Perbaikan rumah yang memenuhi kaidah-kaidah teknis, seperti : pondasi, sloof, kolom dan ring balok	3.600 Unit	63.000	APBN	30-Apr-20	30-Dec-20	BP2P NTB
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya BSPS (masing-masing penerima bantuan Rp. 17.500.000)	Realisasi	Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	16.380	Perbaikan/pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	10 Kabupaten/kota se NTB	Perbaikan rumah yang memenuhi kaidah-kaidah teknis, seperti : pondasi, sloof, kolom dan ring balok	4.200 Unit	73.500	APBN	01-Apr-20	30-Dec-20	
2	Pembangunan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata (koridor) masing-masing penerima bantuan Rp. 35.000.000	Rencana	Pembangunan rumah baru secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	386	Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Kec. Praya Barat (106 unit) dan Kec. Pujut (406 unit) Kab. Lombok Tengah	Perbaikan rumah yang memenuhi kaidah-kaidah teknis, seperti : pondasi, sloof, kolom dan ring balok	99 Unit	17.820	APBN	Akhir Juli 2020	Desember 2020	BP2P NTB
	Pembangunan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata (koridor) masing-masing penerima bantuan Rp. 35.000.000	Realisasi	Pembangunan rumah baru secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.997	Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Kec. Praya Barat (106 unit) dan Kec. Pujut (406 unit) Kab. Lombok Tengah	Pembangunan rumah yang memenuhi kaidah-kaidah teknis, seperti : pondasi, sloof, kolom dan ring balok	512 Unit	18.725	APBN	18-Jul-20	30-Dec-20	
3	Pengembangan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata (homestay) masing-masing penerima bantuan Rp. 90.000.000 s/d Rp. 115.000.000	Rencana	Pembangunan rumah secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk homestay	3.208	Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang dimanfaatkan untuk homestay	Kec. Praya Barat (25 unit) dan Kec. Pujut (275 unit) Kab. Lombok Tengah dan Tramena 98 unit Kab. Lombok Utara	Pembangunan rumah yang memenuhi kaidah-kaidah teknis, seperti : pondasi, sloof, kolom dan ring balok dan bangunan bawah untuk penerima bantuan dan bangunan atas menjadi homestay	401 Unit	44.400	APBN	Akhir Juli 2020	Desember 2020	BP2P NTB
	Pengembangan Rumah Swadaya Kawasan Pariwisata (homestay) masing-masing penerima bantuan Rp. 90.000.000 s/d Rp. 115.000.000	Realisasi	Pembangunan rumah secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk homestay	3.184	Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang dimanfaatkan untuk homestay	Kec. Praya Barat (25 unit) dan Kec. Pujut (275 unit) Kab. Lombok Tengah dan Tramena 98 unit Kab. Lombok Utara	Pembangunan rumah yang memenuhi kaidah-kaidah teknis, seperti : pondasi, sloof, kolom dan ring balok dan bangunan bawah untuk penerima bantuan dan bangunan atas menjadi homestay	398 Unit	45.770	APBN	18-Jul-20	30-Dec-20	

No.	Komponen/Sub-Komponen/Sub-Project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) NTB		Rencana		160.000					75.000				
		Realisasi		160.000					52.415,54				
1	Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika - Saluran Barat Kab. Lombok Tengah	Rencana	Pembangunan untuk penanggulangan pengendali banjir khususnya di KEK Mandalika	160.000	Pembangunan saluran pengendali banjir sebelah barat KEK Mandalika	KEK Mandalika	Pemasangan box calve di sebelah/ disisi barat	5 Km	75.000	APBN	27-Mar-20	31-Dec-20	BWS NT I
	Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika - Saluran Barat Kab. Lombok Tengah	Realisasi	Pembangunan untuk penanggulangan pengendali banjir khususnya di KEK Mandalika	160.000	Pembangunan saluran pengendali banjir sebelah barat KEK Mandalika	KEK Mandalika	Pemasangan box calve di sebelah/ disisi barat	5 Km	52.415,54	APBN	27-Mar-20	31-Dec-20	
Provinsi NTB		Rencana		86.991					61.175				
		Realisasi		86.991					61.175				
1	Pelebaran jalan Rembiga (batas kota) - Pemenang	Rencana	Menambah kapasitas jalan menuju global Geopark & KSPN Gunung Rinjani dan sekitarnya	47.285	Pelebaran jalan serta perbaikan geometri	Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Utara	Aspal hotmix	2 km	37.283	APBD I	2020	2022	Dinas PUPR NTB
	Pelebaran jalan Rembiga (batas kota) - Pemenang	Realisasi	Menambah kapasitas jalan menuju global Geopark & KSPN Gunung Rinjani dan sekitarnya	47.285	Pelebaran jalan serta perbaikan geometri	Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Utara	Aspal hotmix	2 km	37.283	APBD I	2020	2022	
2	Pelebaran jalan Bengkel - Kediri	Rencana	Memperlancar arus barang/jasa melalui penambahan kapasitas jalan dari dan menuju Kab. Lombok Barat	19.179	Pelebaran jalan	Kab. Lombok Barat	Aspal hotmix	2.56 km	8.960	APBD I	2020	2022	Dinas PUPR NTB
	Pelebaran jalan Bengkel - Kediri	Realisasi	Memperlancar arus barang/jasa melalui penambahan kapasitas jalan dari dan menuju Kab. Lombok Barat	19.179	Pelebaran jalan	Kab. Lombok Barat	Aspal hotmix	2.56 km	8.960	APBD I	2020	2022	
3	Pelebaran jalan Keruak - Pancor	Rencana	Memperlancar arus barang/jasa melalui penambahan kapasitas jalan dari dan menuju Kab. Lombok Timur	20.527	Pelebaran jalan	Kab. Lombok Timur	Aspal hotmix	4.3 km	14.932	APBD I	2020	2022	Dinas PUPR NTB
	Pelebaran Jalan Keruak - Pancor	Realisasi	Memperlancar arus barang/jasa melalui penambahan kapasitas jalan dari dan menuju Kab. Lombok Timur	20.527	Pelebaran jalan	Kab. Lombok Timur	Aspal hotmix	4.3 km	14.932	APBD I	2020	2022	

No.	Komponen/Sub-Komponen/Sub-Project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
Kab. Lombok Timur		Rencana		4.016					1.050				
		Realisasi		4.016					1.050				
1	Peluasan jaringan perpipaan	Rencana	Peningkatan dan penambahan jaringan pipa air bersih	4.016	Konstruksi dan pemasangan pipa distribusi air bersih dari sumber air ke konsumen	Sub KTA Pantai Pink Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur	Pembangunan konstruksi jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah (SR) baru	9.950 m	1.050	APBD II	05-Mar-20	29-May-20	Dinas PUPR Kab. Lombok Timur
	Peluasan jaringan perpipaan	Realisasi	Peningkatan dan penambahan jaringan pipa air bersih	4.016	Konstruksi dan pemasangan pipa distribusi air bersih dari sumber air ke konsumen	Sub KTA Pantai Pink Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur	Pembangunan konstruksi jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah (SR) baru	9.950 m	1.050	APBD II	00/01/2020	00/01/2020	
Kab. Lombok Tengah		Rencana		45.578					117.090				
		Realisasi		45.578					117.090				
1	Pelebaran jalan Penujak-Mangkung	Rencana	Peningkatan pelayanan jalan bagi masyarakat dan wisatawan	23.715	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Selong Belanak Sub KTA Praya-Mandalika	Spektek 2020	6.700 m	40.272	APBD II	00/01/2020	00/01/2020	Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah
	Pelebaran jalan Penujak-Mangkung	Realisasi	Peningkatan pelayanan jalan bagi masyarakat dan wisatawan	23.715	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Selong Belanak Sub KTA Praya-Mandalika	Spektek 2020	6.700 m	40.272	APBD II	00/01/2020	00/01/2020	
2	Pelebaran jalan Mangkung-Selong Belanak	Rencana	Peningkatan pelayanan jalan bagi masyarakat dan wisatawan	16.854	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Selong Belanak Sub KTA Praya-Mandalika	Spektek 2020	12.000 m	72.130	APBD II	00/01/2020	00/01/2020	Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah
	Pelebaran jalan Mangkung-Selong Belanak	Realisasi	Peningkatan pelayanan jalan bagi masyarakat dan wisatawan	16.854	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Selong Belanak Sub KTA Praya-Mandalika	Spektek 2020	12.000 m	72.130	APBD II	00/01/2020	00/01/2020	
3	Pelebaran jalan akses Selong Belanak	Rencana	Peningkatan pelayanan jalan bagi masyarakat dan wisatawan	5.009	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Selong Belanak Sub KTA Praya-Mandalika	Spektek 2020	780 m	4.688	APBD II	00/01/2020	00/01/2020	Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah
	Pelebaran jalan akses Selong Belanak	Realisasi	Peningkatan pelayanan jalan bagi masyarakat dan wisatawan	5.009	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Selong Belanak Sub KTA Praya-Mandalika	Spektek 2020	780 m	4.688	APBD II	00/01/2020	00/01/2020	
TOTAL KONTRIBUSI PULAU LOMBOK		Rencana		1.780.319					717.855				
		Realisasi		1.784.246					708.046				