

Data Kontribusi APBN-APBD TA 2019
Lombok

No.	Komponen/ Sub-Komponen/ Program/ Sub-project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis			Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Ribuan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Kontribusi APBN														
A.1. Ditjen Bina Marga/BPPJN IX														
1	Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan	Rencana	Meningkatkan kualitas pelayanan jalan Pamenang- Bayan	86.240 Jiwa	Pelebaran jalan	KLU	Pelebaran jalan dari 4,5 m - 6 m	0,595	Km	4.955.023	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019	
	Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan	Realisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan jalan Pamenang-Bayan	86.240 Jiwa	Pelebaran jalan	KLU	Pelebaran jalan dari 4,5 m - 6 m	0,595	Km	4.542.330	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019	
2	Pelebaran Jembatan Pemenang - Bayan	Rencana	Meningkatkan kualitas pelayanan jalan Pamenang- Bayan	86.240 Jiwa	Penggantian Jembatan	KLU	Penggantian jembatan sekotong A dari panjang 52,1 m menjadi 60 m dan dari lebar 4,8 m menjadi 7 m. Penggantian jembatan Kokok	120	m	49.453.200	APBN	28 Februari 2019	4 Desember 2019	
	Pelebaran Jembatan Pemenang - Bayan	Realisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan jembatan Sokong A dan jembatan Kokok Segara	86.240 Jiwa	Penggantian Jembatan	KLU	Penggantian jembatan sekotong A dari panjang 52,1 m menjadi 60 m dan dari lebar 4,8 m menjadi 7 m. Penggantian jembatan Kokok Segara dari panjang 56 m menjadi 60 m dan dari lebar 6 m menjadi 7 m	120	m	40.336.470	APBN	28 Februari 2019	4 Desember 2019	
3	Pelebaran Jembatan Pemenang - Bayan	Rencana	Meningkatkan kualitas pelayanan jembatan Sokong A dan jembatan Kokok Segara	86.240 Jiwa	Penggantian Jembatan	KLU	Penggantian jembatan Luk I dari panjang 26,2 m menjadi 30 m dan dari lebar 6,2 m menjadi 7 m	30	m	11.466.163	APBN	5 Juli 2019	31 Desember 2019	
	Pelebaran Jembatan Pemenang - Bayan	Realisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan jembatan Luk I	86.240 Jiwa	Penggantian Jembatan	KLU	Penggantian jembatan Luk I dari panjang 26,2 m menjadi 30 m dan dari lebar 6,2 m menjadi 7 m	30	m	8.590.450	APBN	5 Juli 2019	31 Desember 2019	
4	Pelebaran Jalan Bayan - Sembalun Bubung	Rencana	Meningkatkan kualitas pelayanan jembatan Luk I	55.510 Jiwa	Pelebaran jalan	KLU	Pelebaran jalan dari 4,5 m - 6 m	20,665	Km	172.093.368	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019	
	Pelebaran Jalan Bayan - Sembalun Bubung	Realisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan jalan	55.510 Jiwa	Pelebaran jalan	KLU	Pelebaran jalan dari 4,5 m - 6 m	20,665	Km	157.760.140	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019	
SUB TOTAL A.1. RENCANA										237.967.754				
SUB TOTAL A.1. REALISASI										211.229.390				
A.2. Ditjen Cipta Karya/BPPW NTB														
1	Review TPA Pengingat dan IPLT Pujut	Rencana	Memperoleh gambaran kebutuhan peningkatan TPA Pengingat dan IPLT Pujut, dan permasalahan yang ada	105.525 Jiwa	Melakukan Pengkajian ulang TPA Pengingat dan IPLT Pujut	LOTENG	Review TPA dan IPLT	1	Paket	200.000	APBN	02 September 2019	30 November 2019	
		Realisasi	Memperoleh gambaran kebutuhan peningkatan TPA Pengingat dan IPLT Pujut, dan permasalahan yang ada	105.525 Jiwa	Melakukan Pengkajian ulang TPA Pengingat dan IPLT Pujut	LOTENG	Review TPA dan IPLT	1	Paket	199.000	APBN	02 September 2019	30 November 2019	
2	Fungsionalisasi SPAM IKK Gangga (Sekeper) Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara	Rencana	Memastikan SPAM IKK Gangga berfungsi dan dapat dioperasikan	43.001 Jiwa	Pemasangan perpipaan dan bak pelepas tekan	KLU	Pengad/pemas. Pipa HDPE Ø 250 mm P = 825 m & Acc, Bak Pelepas Tekan	825	m	1.799.736	APBN	17 Oktober 2019	31 Desember 2019	
		Realisasi	Memastikan SPAM IKK Gangga berfungsi dan dapat dioperasikan	43.001 Jiwa	Pemasangan perpipaan dan bak pelepas tekan	KLU	Pengad/pemas. Pipa HDPE Ø 250 mm P = 825 m & Acc, Bak Pelepas Tekan	825	m	1.492.450	APBN	17 Oktober 2019	31 Desember 2019	

3	Pembangunan IPA Sekeper Kap. 50 l/det untuk SPAM IKK Gangga Kec. Gangga Kab. Lombok Utara	Rencana	Memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat di IKK Gangga	43.001 Jiwa	Pembangunan IPA Sekeper dengan kapasitas pengolahan 50 l/dt untuk SPAM IKK Gangga dengan konstruksi baja, pembagunan gedung (kantor),	KLU	- IPA Baja Kap. 50 l/dt, Reservoir Beton 250 m ³ , Pengad/pemas. Pipa HDPE Ø 250 mm P = 3.221 m & Acc, Bangunan Pendukung	3,221	m	12.244.590	APBN	6 Agust 2019	31 Desember 2019
		Realisasi	Memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat di IKK Gangga	43.001 Jiwa	Pembangunan IPA Sekeper dengan kapasitas pengolahan 50 l/dt untuk SPAM IKK Gangga dengan konstruksi baja, pembagunan gedung (kantor), perpipaan, dan	KLU	- IPA Baja Kap. 50 l/dt, Reservoir Beton 250 m ³ , Pengad/pemas. Pipa HDPE Ø 250 mm P = 3.221 m & Acc, Bangunan Pendukung (Gudang, Rumah Gneset, Rumah	3,221	m	10.606.679	APBN	6 Agust 2019	31 Desember 2019
SUB TOTAL A.2. RENCANA										14.244.326			
SUB TOTAL A.2. REALISASI										12.298.129			
B. Kontribusi APBD													
B.1. Provinsi Nusa Tenggara Barat													
1	Peningkatan jalan/Jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno Hatta (Gerung) (DAK)	Rencana	Mendukung KSPN Pantai Selatan Pulau Lombok	150.387 jiwa (Kec. Cakranegara Timur & Kec. Gerung)	Peningkatan struktur jalan.	Mataram - Lombok Barat	Perkerasan aspal 2 lapis (HRS-Base & HRS-WC) : Jl. Tumpangsari : Lebar aspal 6 m sepanjang 1,1 km Jl. Soekarno Hatta (Gerung) : Lebar aspal 2 x 7 m sepanjang 1,3 m	2,4	km	9.000.000	APBD	25 Juni 2019	21 Desember 2019
	Peningkatan jalan/Jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno Hatta (Gerung) (DAK)	Realisasi	Mendukung KSPN Pantai Selatan Pulau Lombok	150.387 jiwa (Kec. Cakranegara Timur & Kec. Gerung)	Peningkatan struktur jalan.	Mataram - Lombok Barat	Perkerasan aspal 2 lapis (HRS-Base & HRS-WC) : Jl. Tumpangsari : Lebar aspal 6 m sepanjang 1,1 km Jl. Soekarno Hatta (Gerung) : Lebar aspal 2 x 7 m sepanjang 1,3 m	2,4	km	9.000.000	APBD	25 Juni 2019	21 Desember 2019
2	Pembangunan Bike Park Meninting, Batulayar, Kab. Lombok Barat	Rencana	Untuk memenuhi fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kawasan terpadu wisata olahraga/kawasan Marine Eco-Spot (Mestro) yang berwawasan lingkungan sekaligus mendukung akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Lombok	Jumlah pemanfaat = 5.000 dan fasilitas Bike Park ini disamping dapat digunakan oleh masyarakat umum yang hobi sepeda juga di digunakan sebagai tempat berlangsungnya event nasional maupun internasional	Pembangunan dan penataan akses jalan masuk ke lokasi inti Bike Park	Lombok Barat	Pelaksanaan pekerjaan pembersihan lokasi, pengurangan tanah dan penanaman vegetasi	1	Unit	1.289.000	APBD	21/8/2019	30/12/2019
	Pembangunan Bike Park Meninting, Batulayar, Kab. Lombok Barat	Realisasi	Untuk memenuhi fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kawasan terpadu wisata olahraga/kawasan Marine Eco-Spot (Mestro) yang berwawasan lingkungan sekaligus mendukung akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Lombok	Jumlah pemanfaat = 5.000 dan fasilitas Bike Park ini disamping dapat digunakan oleh masyarakat umum yang hobi sepeda juga di digunakan sebagai tempat berlangsungnya event nasional maupun internasional	Pembangunan dan penataan akses jalan masuk ke lokasi inti Bike Park	Lombok Barat	Pelaksanaan pekerjaan pembersihan lokasi, pengurangan tanah dan penanaman vegetasi	1	Unit	1.284.583	APBD	21/8/2019	30/12/2019
SUB TOTAL B.1. RENCANA										10.289.000			
SUB TOTAL B.1. REALISASI										10.284.583			
B.2. Kota Mataram													
B.3. Kabupaten Lombok Barat													
	Peningkatan jalan/Paket I (satu) Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK) Penugasan Bidang Jalan Prioritas Daerah (181) Bengkang - Meang	Rencana	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	15.236	Akses Pariwisata	Sekotong	HRS-WC L=3,5 m, T=5 cm, LPA Klas A L=3,5 m T=30 cm, Bahu Jalan Beton T=15 cm, Talud Jalan = Tersebar, Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	30-10-2019

1	Peningkatan jalan/Paket I (satu) Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan Bidang Jalan Prioritas Daerah) (181) Bengkang - Meang	Realisasi	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	15.236	Akses Pariwisata	Sekotong	HRS-WC L=3,5 m, T=5 cm, LPA Klas A L=3,5 m T=30 cm, Bahu Jalan Beton T=15 cm, Talud Jalan = Tersebar, Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	30-10-2019
2	Peningkatan jalan/Paket I (satu) Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler Bidang Jalan) (206) Telaga Lebur - Loang Batu	Rencana	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	14.432	Akses Fasilitas Umum : Pasar, Sekolah, Puskesmas, Pertanian	Sekotong	1 Bh Jemb. B=16m, L=6m HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	30-10-2019
	Peningkatan jalan/Paket I (satu) Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler Bidang Jalan) (206) Telaga Lebur - Loang Batu	Realisasi	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	14.432	Akses Fasilitas Umum : Pasar, Sekolah, Puskesmas, Pertanian	Sekotong	1 Bh Jemb. B=16m, L=6m HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	30-10-2019
3	Perbaikan jalan/Perbaikan Ruas Jalan Empol - Madak (DAK Afirmasi)	Rencana	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	6.744	Pengentasan Kawasan/ Desa Tertinggal dan Pesisir	Lembar	HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	13-01-2020
	Perbaikan jalan/Perbaikan Ruas Jalan Empol - Madak (DAK Afirmasi)	Realisasi	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	6.744	Pengentasan Kawasan/ Desa Tertinggal dan Pesisir	Lembar	HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	13-01-2020
4	Peningkatan jalan/Paket II (dua) Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan Bidang Jalan Prioritas Daerah) (032) Sayong - Jelateng	Rencana	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	14.477	Akses Fasilitas Umum : Pasar, Sekolah, Puskesmas, Pertanian	Lembar	HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	27-12-2019
	Peningkatan jalan/Paket II (dua) Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan Bidang Jalan Prioritas Daerah) (032) Sayong - Jelateng	Realisasi	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	14.477	Akses Fasilitas Umum : Pasar, Sekolah, Puskesmas, Pertanian	Lembar	HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	03-07-2019	27-12-2019
5	Peningkatan jalan/Peningkatan Ruas Jalan Batu Mas - Lendek Nyampal (DAK Afirmasi)	Rencana	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	3.034	Pengentasan Kawasan/ Desa Tertinggal	Lembar	Jalan Beton L=4m T=20cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	28-06-2019	15-11-2019
	Peningkatan jalan/Peningkatan Ruas Jalan Batu Mas - Lendek Nyampal (DAK Afirmasi)	Realisasi	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	3.034	Pengentasan Kawasan/ Desa Tertinggal	Lembar	Jalan Beton L=4m T=20cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	28-06-2019	15-11-2019
6	Peningkatan jalan/Paket I (satu) Peningkatan Jalan Kabupaten (DID) Senggigi Wisata Alam	Rencana	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	5.685	Akses Pariwisata	Batu Layar	HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	28-06-2019	25-10-2019
	Peningkatan jalan/Paket I (satu) Peningkatan Jalan Kabupaten (DID) Senggigi Wisata Alam	Realisasi	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	5.685	Akses Pariwisata	Batu Layar	HRS-WC L=3,5 m T=5 cm LPA Klas A L=3,5m T=30cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	28-06-2019	25-10-2019

7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala/Paket VI (enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, RM + BMW 10 Ruas (Dana PRIM)	Rencana	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	25.108	Akses Pariwisata, Industri Kecil dan Akses Fasilitas Umum	Gunung Sari dan Batu Layar	HRS-WC L=4,5 m T=6,5 cm LPA Klas A L=4,5m T=20cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	25-02-2019	23-08-2019
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala/Paket VI (enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, RM + BMW 10 Ruas (Dana PRIM)	Realisasi	Meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik	25.108	Akses Pariwisata, Industri Kecil dan Akses Fasilitas Umum	Gunung Sari dan Batu Layar	HRS-WC L=4,5 m T=6,5 cm LPA Klas A L=4,5m T=20cm Bahu Jalan Beton T=15 cm Talud Jalan = Tersebar Deuker = Tersebar	1	Paket		APBD	25-02-2019	23-08-2019
8	Penataan kawasan/Pelaksanaan Penataan Kawasan Wisata Pusuk Lestari	Rencana	Meningkatkan daya tarik kawasan wisata	1.635/ hari	Penataan kawasan wisata	Pusuk Lestari	Penataan parkir, gardu pandang, kios kaki lima	1	Paket	1.842.000	APBD	19 Agustus 2019	16 Desember 2019
	Penataan kawasan/Pelaksanaan Penataan Kawasan Wisata Pusuk Lestari	Realisasi	Meningkatkan daya tarik kawasan wisata	1.635/ hari	Penataan kawasan wisata	Pusuk Lestari	Penataan parkir, gardu pandang, kios kaki lima	1	Paket	1.588.663	APBD	19 Agustus 2019	16 Desember 2019
9	Penataan kawasan/Pelaksanaan Penataan Kawasan Wisata Buwun Sejati	Rencana	Meningkatkan daya tarik kawasan wisata	780/hari	Penataan kawasan wisata	Buwun Sejati	Penataan parkir, gardu pandang, kios kaki lima	1	Paket	1.300.000	APBD	19 Agustus 2019	16 Desember 2019
	Penataan kawasan/Pelaksanaan Penataan Kawasan Wisata Buwun Sejati	Realisasi	Meningkatkan daya tarik kawasan wisata	780/hari	Penataan kawasan wisata	Buwun Sejati	Penataan parkir, gardu pandang, kios kaki lima	1	Paket	1.090.305,2	APBD	19 Agustus 2019	16 Desember 2019
10	Penataan kawasan/Pelaksanaan Penataan Kawasan Wisata Sesaot	Rencana	Meningkatkan daya tarik kawasan wisata	1.380/hari	Penataan kawasan wisata	Sesaot	Penataan parkir, gardu pandang, kios kaki lima	1	Paket	1.300.000	APBD	19 Agustus 2019	16 Desember 2019
	Penataan kawasan/Pelaksanaan Penataan Kawasan Wisata Sesaot	Realisasi	Meningkatkan daya tarik kawasan wisata	1.380/hari	Penataan kawasan wisata	Sesaot	Penataan parkir, gardu pandang, kios kaki lima	1	Paket	1.065.799	APBD	19 Agustus 2019	16 Desember 2019
SUB TOTAL B.3. RENCANA										4.442.000			
SUB TOTAL B.3. REALISASI										3.744.767			
B.4. Kabupaten Lombok Tengah													
1	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Bagek Rempung - Truwai (2,30 Km)	Rencana	Memperlancar Akses Jalan menuju KEK Mandalika	135 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Pujut	Spektek 2018	2,3	Km		DAK	22 Mei 2019	17 Nop. 2019
	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Bagek Rempung - Truwai (2,30 Km)	Realisasi	Memperlancar Akses Jalan menuju KEK Mandalika	135 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Pujut	Spektek 2018	2,3	Km		DAK	22 Mei 2019	17 Nop. 2019
2	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Bengkang - Songgong (2,885 Km)	Rencana	Memperlancar Akses Jalan menuju KEK Mandalika	150 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Pujut	Spektek 2018	2.885	Km		DAK	22 Mei 2019	17 Nop. 2019
	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Bengkang - Songgong (2,885 Km)	Realisasi	Memperlancar Akses Jalan menuju KEK Mandalika	150 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Pujut	Spektek 2018	2.885	Km		DAK	22 Mei 2019	17 Nop. 2019
3	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Penujak - Mangkung (2,80 KM)	Rencana	Memperlancar Akses Jalan menuju Kawasan wisata selong Blanak	675 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Praya Barat	Spektek 2018	2,80	Km	5.463.325	DAK	17 Juni 2019	13 Nop. 2019
	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Penujak - Mangkung (2,80 KM)	Realisasi	Memperlancar Akses Jalan menuju Kawasan wisata selong Blanak	675 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Praya Barat	Spektek 2018	2,80	Km	5.173.071	DAK	17 Juni 2019	13 Nop. 2019
4	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Pelambik - Teduh	Rencana	Meningkatkan kondisi jalan kabupaten pendukung akses pariwisata	121 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Praya Barat Daya	Spektek 2018	1,00	Km		APBD	28 Okt. 2019	26 Des. 2019
	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan Pelambik - Teduh	Realisasi	Meningkatkan kondisi jalan kabupaten pendukung akses pariwisata	121 (LHR)	Pengaspalan jalan (Hotmix) dan bangunan pelengkap jalan	Praya Barat Daya	Spektek 2018	1,00	Km		APBD	28 Okt. 2019	26 Des. 2019
5	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Desa Ketare Kecamatan Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	108.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Desa Ketare Kecamatan Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	107.791	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019

6	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Tajuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	135.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Tajuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	134.778	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
7	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Telok Bulan Desa Rembitan Kecamatan Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	150	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	90.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Telok Bulan Desa Rembitan Kecamatan Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	150	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	90.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
8	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Rembitan I Desa Rembitan Kecamatan Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	150	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	90.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Rembitan I Desa Rembitan Kecamatan Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	150	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	90.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
9	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dsn Leko Desa Pengembur	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	135.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dsn Leko Desa Pengembur	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	135.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
10	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dsn Tawah Desa Pengembur	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	135.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dsn Tawah Desa Pengembur	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	135.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
11	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dsn Penyampi Desa Pengembur	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	135.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dsn Penyampi Desa Pengembur	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	135.000	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
12	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Reak Desa Tanakawu	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	112.500	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Reak Desa Tanakawu	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	112.500	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
13	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Tanakawu Desa Tanakawu Kec. Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	112.500	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembuatan Sumur Bor di Dusun Tanakawu Desa Tanakawu Kec. Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	112.500	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
14	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Ketare Kec. Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	112.500	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
	Pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Ketare Kec. Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	112.500	APBD II	30 April 2019	28 Juli 2019
15	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Tumpak Kec. Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	375	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Pujut	-	1	Paket	320.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Tumpak Kec. Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	375	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Pujut	-	1	Paket	320.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Kuta Kec. Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	350	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Pujut	-	1	Paket	470.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019

16	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Kuta Kec. Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	350	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Pujut	-	1	Paket	470.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
17	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Sengkol Kec. Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	165.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Sengkol Kec. Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	165.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
18	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Pengembur Kec. Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Pujut	-	1	Paket	195.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Pengembur Kec. Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Pujut	-	1	Paket	195.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
19	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Mertak Kec. Pujut	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	185.250	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Mertak Kec. Pujut	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Pujut	-	1	Paket	185.250	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
20	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	260	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	200.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	260	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	200.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
21	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Mekar Sari Kec. Praya Barat	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	197.500	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Mekar Sari Kec. Praya Barat	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	275	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	197.500	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
22	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Kateng Kec. Praya Barat	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	198.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa Kateng Kec. Praya Barat	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pemasangan pipa dan Acc	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	198.000	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
23	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	185.250	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	185.250	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
24	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Mekar Sari Kec. Praya Barat	Rencana	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	161.500	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih/Pembangunan Sumur Bor di Desa Mekar Sari Kec. Praya Barat	Realisasi	Pelayanan akses air bersih bagi masyarakat	250	Pembuatan Sumur Bor dan jaringan Air Bersih	Kec. Praya Barat	-	1	Paket	161.500	APBD II (DAK)	02 April 2019	30 Juni 2019
25	Pengelolaan sampah	Rencana	Peningkatan pelayanan sektor persampahan	200	Pembangunan Bank Sampah	Rembitan-Pujut	Bangunan pengolah sampah	1	Paket	350.000	APBD	20-05-2019	17/08/2019
	Pengelolaan sampah	Realisasi	Peningkatan pelayanan sektor persampahan	200	Pembangunan Bank Sampah	Rembitan-Pujut	Bangunan pengolah sampah	1	Paket	350.000	APBD	20-05-2019	17/08/2019
SUB TOTAL B.4. RENCANA										9.256.325			
SUB TOTAL B.4. REALISASI										8.965.640			
B.5.	Kabupaten Lombok Timur												
	Peningkatan Jalan/Jurusan Sepapan - Payung - Penendem (Tundak)	Rencana	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	425 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,74	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019

1	Peningkatan Jalan/Jurusan Sepapan - Payung - Penendem (Tundak)	Realisasi	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	425 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,74	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019
2	Peningkatan Jalan/Jurusan Tembere - Pantai	Rencana	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	780 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	3,00	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019
	Peningkatan Jalan/Jurusan Tembere - Pantai	Realisasi	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	780 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	3,00	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019
3	Peningkatan Jalan/Jurusan Ekas - Kaliaantan (Tabuan - Batu Dagong)	Rencana	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	234 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	4,85	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019
	Peningkatan Jalan/Jurusan Ekas - Kaliaantan (Tabuan - Batu Dagong)	Realisasi	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	234 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	4,85	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019
4	Peningkatan Jalan/Jurusan Sungkun - Tabuan (Batu Dagong)	Rencana	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	250 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,77	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019
	Peningkatan Jalan/Jurusan Sungkun - Tabuan (Batu Dagong)	Realisasi	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	250 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,77	Km		APBD (DAK Penugasan)	29 April 2019	3 Oktober 2019
5	Peningkatan Jalan/Jurusan Surabaya - Kwangway	Rencana	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	220 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,25	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
	Peningkatan Jalan/Jurusan Surabaya - Kwangway	Realisasi	Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat	220 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,25	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
6	Peningkatan Jalan/Jurusan Teliah - Montong Kubur	Rencana	Membuka akses jalan bagi masyarakat	435 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	1,72	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
	Peningkatan Jalan/Jurusan Teliah - Montong Kubur	Realisasi	Membuka akses jalan bagi masyarakat	435 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	1,72	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
7	Peningkatan Jalan/Jurusan Dasan Bantek - Ijo Balit	Rencana	Membuka akses jalan bagi masyarakat	278 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,65	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
	Peningkatan Jalan/Jurusan Dasan Bantek - Ijo Balit	Realisasi	Membuka akses jalan bagi masyarakat	278 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	2,65	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
8	Peningkatan Jalan/Jurusan Montong Beter - Mendana	Rencana	Membuka akses jalan bagi masyarakat	432 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	3,06	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
	Peningkatan Jalan/Jurusan Montong Beter - Mendana	Realisasi	Membuka akses jalan bagi masyarakat	432 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	3,06	Km		APBD (DAK Reguler)	29 April 2019	3 Oktober 2019
9	Pembangunan Jembatan/Ketapang Raya (Dalam Ruas Kedome - Jor)	Rencana	Membuka akses jalan bagi masyarakat	460 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	40,00	M		APBD (DAK Reguler)	24 Mei 2019	24 Desember 2019
	Pembangunan Jembatan/Ketapang Raya (Dalam Ruas Kedome - Jor)	Realisasi	Membuka akses jalan bagi masyarakat	460 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru	-	40,00	M		APBD (DAK Reguler)	24 Mei 2019	24 Desember 2019
10	Peningkatan Jalan Hotmix Paket II : Kec. Jerowaru	Rencana	Membuka akses jalan bagi masyarakat	760 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru		26,07	km	52.148.000	APBD	18 Juni 2019	18 Juli 2020
	Peningkatan Jalan Hotmix Paket II : Kec. Jerowaru	Realisasi	Membuka akses jalan bagi masyarakat	760 (LHR)	Memudahkan akses jalan ke lokasi wisata	Kec. Jerowaru		26,07	km	49.999.999	APBD	18 Juni 2019	18 Juli 2020
11	Belanja modal/Pengadaan Dump truck sampah	Rencana	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	ISUZU ELF NMR 715 HD 5,8 - CHASIS	1,00	Unit	450.000	APBD	07-Nop-19	31-Des-19
	Belanja modal/Pengadaan Dump truck sampah	Realisasi	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	ISUZU ELF NMR 715 HD 5,8 - CHASIS	1,00	Unit	449.809	APBD	07-Nop-19	31-Des-19
12	Belanja modal/Pengadaan kendaraan beroda tiga	Rencana	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	935	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	KAISAR TRISEDA Extra Power Long (XP) 150 CC Vin 2019	2,00	Unit	60.000	APBD	15-Feb-19	21-Feb-19
	Belanja modal/Pengadaan kendaraan beroda tiga	Realisasi	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	935	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	KAISAR TRISEDA Extra Power Long (XP) 150 CC Vin 2019	2,00	Unit	59.831,2	APBD	15-Feb-19	21-Feb-19
13	Belanja modal/Pengadaan kendaraan roda tiga	Rencana	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	450	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	HPM Gajah 200 DP 2 M VIN 2019	1,00	Unit	34.000	APBD	19-Nop-19	13-Des-19
	Belanja modal/Pengadaan kendaraan roda tiga	Realisasi	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	450	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	HPM Gajah 200 DP 2 M VIN 2019	1,00	Unit	34.000	APBD	19-Nop-19	13-Des-19
14	Belanja modal/Pengadaan kendaraan roda tiga Hidrolik	Rencana	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	1.825	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	FVS Kargo Bak Gas Sparing 200 cc Vin 2019	4,00	Unit	200.000	APBD	19-Nop-19	18-Des-19

	Belanja modal/Pengadaan kendaraan roda tiga Hidrolik	Realisasi	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	1.825	Menambah armada Pengangkutan Sampah	Kab. Lombok Timur	FVS Kargo Bak Gas Sparing 200 cc Vin 2019	4,00	Unit	200.000	APBD	19-Nop-19	18-Des-19	
15	Belanja modal/Pengadaan bak kontainer sampah	Rencana	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	608	Menjadi TPS sehingga Sampah tidak berserakan dan berbau	Kab. Lombok Timur	Demensi 3 x 1,6 x 1,5 - Rangka casis UNP 150 , - Rangka Badan UNP 100, - Dinding Plat 2 mm dan Cat Warna Kuning	1,00	Unit	30.000	APBD	26-Agust-19	25-Sep-19	
	Belanja modal/Pengadaan bak kontainer sampah	Realisasi	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	608	Menjadi TPS sehingga Sampah tidak berserakan dan berbau	Kab. Lombok Timur	Demensi 3 x 1,6 x 1,5 - Rangka casis UNP 150 , - Rangka Badan UNP 100, - Dinding Plat 2 mm dan Cat Warna Kuning	1,00	Unit	30.000	APBD	26-Agust-19	25-Sep-19	
16	Belanja modal/Pengadaan bak kontainer sampah	Rencana	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	3.648	Menjadi TPS sehingga Sampah tidak berserakan dan berbau	Kab. Lombok Timur	Demensi 3 x 1,6 x 1,5 - Rangka casis UNP 150 , - Rangka Badan UNP 100, - Dinding Plat 2 mm dan Cat Warna Kuning	6,00	Unit	180.000	APBD	30-Sep-19	28-Nop-19	
	Belanja modal/Pengadaan bak kontainer sampah	Realisasi	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	3.648	Menjadi TPS sehingga Sampah tidak berserakan dan berbau	Kab. Lombok Timur	Demensi 3 x 1,6 x 1,5 - Rangka casis UNP 150 , - Rangka Badan UNP 100, - Dinding Plat 2 mm dan Cat Warna Kuning	6,00	Unit	180.000	APBD	30-Sep-19	28-Nop-19	
17	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Penataan Kawasan Wisata Pokdarwis Tanjoh	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	3.451	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	159.800	APBD	01 Juli 2019	90 (sembilan puluh) hari 02 Juli s.d 29	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Penataan Kawasan Wisata Pokdarwis Tanjoh	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	3.451	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	159.800	APBD	01 Juli 2019	90 (sembilan puluh) hari 02 Juli s.d 29	
18	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembuatan Kios Cinderamata Kawasan Wisata Pondok Kerakat	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	1.215	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	199.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembuatan Kios Cinderamata Kawasan Wisata Pondok Kerakat Gading Pringgabaya	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	1.215	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	199.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender	
19	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan MCK/Toilet Rest Area Pantai Pink Jerowaru	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	2.456	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	293.366,6	DAK	05 Agustus 2019	120 Hari SPMK 05 Agustus (05 Juli s/d 03	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan MCK/Toilet Rest Area Pantai Pink Jerowaru	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	2.456	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	293.366,6	DAK	05 Agustus 2019	120 Hari SPMK 05 Agustus (05 Juli s/d 03 Desember	
20	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Mushalla Pantai Pink Jerowaru	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	1.012	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	174.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Mushalla Pantai Pink Jerowaru	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	1.012	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	174.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender	
21	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan MCK/Toilet Rest Area Pantai Kura-Kura	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	1.234	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	149.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan MCK/Toilet Rest Area Pantai Kura-Kura	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	1.234	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	149.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Jalan Internal Rest Area Pantai Kura-Kura	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	1.450	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	99.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender	

22	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Jalan Internal Rest Area Pantai Kura-Kura	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	1.450	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	99.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender
23	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/pembangunan Tempat Parkir Desa Tutuk Jerowaru	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	1.245	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	99.900	DAK	01 Juli 2019	120 Hari SPMK 2 Juli (2 Juli s/d 29 Oktober 2019)
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/pembangunan Tempat Parkir Desa Tutuk Jerowaru	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	1.245	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	99.900	DAK	01 Juli 2019	120 Hari SPMK 2 Juli (2 Juli s/d 29 Oktober 2019)
24	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/pembangunan Mushalla Desa Tutuk/Pare Mas Jerowaru	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	1.200	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	149.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/pembangunan Mushalla Desa Tutuk/Pare Mas Jerowaru	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	1.200	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	149.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender
25	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Kios Cenderamata Desa Tutuk Jerowaru	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	823	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	149.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Kios Cenderamata Desa Tutuk Jerowaru	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	823	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	149.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender
26	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Tempat parkir Desa Tutuk Jerowaru	Rencana	Pembangunan kawasan pariwisata	455	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	74.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata/Pembangunan Tempat parkir Desa Tutuk Jerowaru	Realisasi	Pembangunan kawasan pariwisata	455	Untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Lombok Timur	-	1,00	Keg.	74.900	DAK	01 Juli 2019	SPMK 02 Juli s.d 29 Oktober 2019 120 Hari Kalender
SUB TOTAL B.5. RENCANA										54.654.367			
SUB TOTAL B.5. REALISASI										52.506.006			
B.6.	Kabupaten Lombok Utara												
	Peningkatan jalan/Paket I (DAK Reguler) - Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Pemenang (Kr. Montong) - Tanjung (Kr. Nangka)	Rencana	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	85.775	-Galian Biasa -Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Pondasi Agregat Kelas B -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'10 Mpa -Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	2	km		APBD	21-Jun-19	17-Nop-19

1	Peningkatan jalan/Paket I (DAK Reguler) - Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Pemenang (Kr. Montong) - Tanjung (Kr. Nangka)	Realisasi	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	85.775	-Galian Biasa -Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Pondasi Agregat Kelas B -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'10 Mpa -Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	2	km		APBD	21-Jun-19	17-Nop-19
2	Pembangunan jalan/Paket VII (DAK Afirmasi) - Pembangunan jalan Malimbu Bentek Desa Malaka Kecamatan Pemenang	Rencana	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	36.895	-Galian Biasa -Galian Batu -Timbunan Biasa Dari Sumber Galian -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Permukaan Penetrasi Macadam -Beton mutu sedang fc'20 Mpa -Beton mutu rendah fc'10 Mpa -Baja Tulangan U 24 Polos -Pasangan Batu	Kecamatan Pemenang	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	1	km		APBD	17-Jun-19	13-Nop-19
	Pembangunan jalan/Paket VII (DAK Afirmasi) - Pembangunan jalan Malimbu Bentek Desa Malaka Kecamatan Pemenang	Realisasi	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	36.895	-Galian Biasa -Galian Batu -Timbunan Biasa Dari Sumber Galian -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Permukaan Penetrasi Macadam -Beton mutu sedang fc'20 Mpa -Beton mutu rendah fc'10 Mpa -Baja Tulangan U 24 Polos -Pasangan Batu	Kecamatan Pemenang	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	1	km		APBD	17-Jun-19	13-Nop-19
3	Pembangunan jalan/Paket VIII (DAK Afirmasi) - Pembangunan Jalan Rangso Murpayung Desa Sigar Penjaln Kecamatan Tanjung	Rencana	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	48.880	-Galian Biasa -Galian Batu -Timbunan Biasa Dari Sumber Galian -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Permukaan Penetrasi Macadam -Beton mutu sedang fc'20 Mpa -Beton mutu rendah fc'10 Mpa -Baja Tulangan U 24 Polos -Pasangan Batu	Kecamatan Tanjung	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	1	km		APBD	20-Jun-19	16-Nop-19
	Pembangunan jalan/Paket VIII (DAK Afirmasi) - Pembangunan Jalan Rangso Murpayung Desa Sigar Penjaln Kecamatan Tanjung	Realisasi	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	48.880	-Galian Biasa -Galian Batu -Timbunan Biasa Dari Sumber Galian -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Permukaan Penetrasi Macadam -Beton mutu sedang fc'20 Mpa -Beton mutu rendah fc'10 Mpa -Baja Tulangan U 24 Polos -Pasangan Batu	Kecamatan Tanjung	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	1	km		APBD	20-Jun-19	16-Nop-19

4	Pembangunan jembatan/Paket I (DID) - Pembangunan Jembatan Lendang Galuh	Rencana	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	48.880	-Jembatan Sementara -Pembongkaran jembatan lama -Galian Biasa -Timbunan Biasa dari sumber galian -Beton mutu sedang fc'25 Mpa -Beton mutu sedang fc'20 MPa -Beton mutu rendah fc'15 MPa -Baja Tulangan U 32 Polos -Baja Tulangan U 32 Ulir -Pasangan Batu -Expansion Joint Tipe Baja Bersudut -Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 300 mm x 400 mm x 100 mm -Sandaran (Railing) -Papan Nama Jembatan -Pipa Drainase Baja diameter 75 mm -Begisting Lantai dan Balok	Kecamatan Tanjung	Jembatan beton	1	Paket		APBD	23-Agust-19	20-Des-19
	Pembangunan jembatan/Paket I (DID) - Pembangunan Jembatan Lendang Galuh	Realisasi	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	48.880	-Jembatan Sementara -Pembongkaran jembatan lama -Galian Biasa -Timbunan Biasa dari sumber galian -Beton mutu sedang fc'25 Mpa -Beton mutu sedang fc'20 MPa -Beton mutu rendah fc'15 MPa -Baja Tulangan U 32 Polos -Baja Tulangan U 32 Ulir -Pasangan Batu -Expansion Joint Tipe Baja Bersudut -Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 300 mm x 400 mm x 100 mm -Sandaran (Railing) -Papan Nama Jembatan -Pipa Drainase Baja diameter 75 mm -Begisting Lantai dan Balok	Kecamatan Tanjung	Jembatan beton	1	Paket		APBD	23-Agust-19	20-Des-19
	Pembangunan jembatan/Paket II (DID) - Pembangunan Jembatan Terengan	Rencana	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	36.895	-Jembatan Sementara -Pembongkaran jembatan lama -Galian Biasa -Timbunan Biasa dari sumber galian -Beton mutu sedang fc'25 Mpa -Beton mutu sedang fc'20 MPa -Beton mutu rendah fc'15 MPa -Baja Tulangan U 32 Polos -Baja Tulangan U 32 Ulir -Pasangan Batu -Expansion Joint Tipe Baja Bersudut -Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 300 mm x 400 mm x 100 mm -Sandaran (Railing) -Papan Nama Jembatan -Pipa Drainase Baja diameter 75 mm -Begisting Lantai dan Balok	Kecamatan Pemenang	Jembatan beton	1	Paket		APBD	23-Agust-19	20-Des-19

5	Pembangunan jembatan/Paket II (DID) - Pembangunan Jembatan Terengan	Realisasi	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan mewujudkan kondisi jaringan jalan yang aman, nyaman serta menjangkau daerah terisolir	36.895	-Jembatan Sementara -Pembongkaran jembatan lama -Galian Biasa -Timbunan Biasa dari sumber galian -Beton mutu sedang fc'25 Mpa -Beton mutu sedang fc'20 MPa -Beton mutu rendah fc'15 MPa -Baja Tulangan U 32 Polos -Baja Tulangan U 32 Ulir -Pasangan Batu -Expansion Joint Tipe Baja Bersudut -Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 300 mm x 400 mm x 100 mm -Sandaran (Railing) -Papan Nama Jembatan -Pipa Drainase Baja diameter 75 mm -Begisting Lantai dan Balok	Kecamatan Pemenang	Jembatan beton	1	Paket		APBD	23-Agust-19	20-Des-19
	Peningkatan jalan/Paket I (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Pemenang Bangsal	Rencana	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air -Saluran U-Ditch Tipe 1 + Penutup (Precast) -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis perekat- Aspal Cair -Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang) -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa	Kecamatan Pemenang	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	1,6	km	3.600.000	APBD	17-Jun-19	13-Nop-19
6	Peningkatan jalan/Paket I (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Pemenang Bangsal	Realisasi	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air -Saluran U-Ditch Tipe 1 + Penutup (Precast) -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis perekat- Aspal Cair -Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang) -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa	Kecamatan Pemenang	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	1,6	km	3.473.869	APBD	17-Jun-19	13-Nop-19

	Peningkatan jalan/Paket II (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Cupek Rangso	Rencana	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian Biasa -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa -Pasangan Batu -Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	2	km		APBD	20-Jun-19	16-Nop-19
7	Peningkatan jalan/Paket II (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Cupek Rangso	Realisasi	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian Biasa -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa -Pasangan Batu -Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	2	km		APBD	20-Jun-19	16-Nop-19
	Peningkatan jalan/Paket III (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Tegal Maja Leong Barat	Rencana	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian Biasa -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa -Pasangan Batu	Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	2	km		APBD	17-Jun-19	13-Nop-19
8	Peningkatan jalan/Paket III (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Tegal Maja Leong Barat	Realisasi	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian Biasa -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa -Pasangan Batu	Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	2	km		APBD	17-Jun-19	13-Nop-19
	Peningkatan jalan/Paket IV (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Lendang Bila Sumur Duyung	Rencana	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian Biasa -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa -Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	3,08	km		APBD	17-Jun-19	13-Nop-19

9	Peningkatan jalan/Paket IV (DAK Penugasan) - Peningkatan Jalan Lendang Bila Sumur Duyung	Realisasi	Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang mantap guna mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata	48.880	-Galian Biasa -Penyiapan Badan jalan -Lapis Pondasi Agregat Kelas S -Lapis Pondasi Agregat Kelas A -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair -Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) -Additive anti pengelupasan -Beton mutu rendah fc'15 Mpa -Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	Kecamatan Tanjung	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	3,08	km		APBD	17-Jun-19	13-Nop-19
10	Belanja Pemeliharaan/Renovasi RTH	Rencana	-	-	-	KLU		1	Paket	157.750	APBD	25 Maret 2019	04 April 2019
	Belanja Pemeliharaan/Renovasi RTH	Realisasi	-	-	-	KLU		1	Paket	157.650	APBD	25 Maret 2019	04 April 2019
11	Pengadaan Bak Sampah Roda	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.350	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	KLU	Semen,Tanah Urug,pasir Pasang ,Batu Kali Pecah,Kaawat Beton, Balok Kayu Klas II, Kerikil,Paku,Lem Kayu,Seng Gelombang,botol sampah ukuran Besar,sampah plastik,tabung komposer biasa,tabung komposer gambar,	1	Paket	125.000	APBD	25 Maret 2019	04 April 2019
	Pengadaan Bak Sampah Roda	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.350	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	KLU	Semen,Tanah Urug,pasir Pasang ,Batu Kali Pecah,Kaawat Beton, Balok Kayu Klas II, Kerikil,Paku,Lem Kayu,Seng Gelombang,botol sampah ukuran Besar,sampah plastik,tabung komposer biasa,tabung komposer gambar,	1	Paket	125.000	APBD	25 Maret 2019	04 April 2019
12	Pengadaan Bak Sampah Pilah	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.350	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU		1	Paket	125.000	APBD	25 Maret 2019	24 April 2019
	Pengadaan Bak Sampah Pilah	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.350	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU		1	Paket	99.800	APBD	25 Maret 2019	24 April 2019
	Pengadaan Gerobak Sampah Dorong	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.350	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	1. gerobak sampah dorong, 2. aksesoris pengecatan, pemasangan logo dan tulisan	1	Paket	125.000	APBD	25 Maret 2019	24 April 2019

13	Pengadaan Gerobak Sampah Dorong	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.350	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	1. gerobak sampah dorong, aksesoris pengecatan, pemasangan logo dan tulisan	1	Paket	125.000	APBD	25 Maret 2019	24 April 2019
14	Belanja Kantong Plastik Sampah	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	500	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Belanja Kantong Plastik hitam sablon Sampah	1	Paket		APBD	25 September 2019	09 Oktober 2019
	Belanja Kantong Plastik Sampah	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	500	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Belanja Kantong Plastik hitam sablon Sampah	1	Paket		APBD	25 September 2019	09 Oktober 2019
15	Belanja Keranjang Sampah Lokal Ramah Lingkungan	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	245	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Keranjang anyaman bambu Uk. Besar keranjang anyaman bambu Uk. kecil	1	PAKET	20.000	APBD	26 Agustus 2019	09 September 2019
	Belanja Keranjang Sampah Lokal Ramah Lingkungan	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	245	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Keranjang anyaman bambu Uk. Besar keranjang anyaman bambu Uk. kecil	1	PAKET	19.700	APBD	26 Agustus 2019	09 September 2019
16	Belanja Modal Truck Amrol (DAK) : 2 unit	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	960	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Belanja Modal Truck Amrol (DAK) : 2 unit		UNIT	808.817	APBD	15 Mei 2019	15 Juli 2019
	Belanja Modal Truck Amrol (DAK) : 2 unit	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	960	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Belanja Modal Truck Amrol (DAK) : 2 unit		UNIT	808.000	APBD	15 Mei 2019	15 Juli 2019
17	Belanja Modal Pengadaan Kontainer utk (Telok Kombal, Kr. Montong, Kr. Raden, Kr. Kates, Godang Timur, Sesait)	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2.880	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	(Telok Kombal, Kr. Montong, Kr. Raden, Kr. Kates, Godang	Belanja Modal Pengadaan Kontainer utk (Telok Kombal, Kr. Montong, Kr. Raden, Kr. Kates, Godang Timur, Sesait)	6	Unit	300.000	APBD	15 Mei 2019	15 Juli 2019
	Belanja Modal Pengadaan Kontainer utk (Telok Kombal, Kr. Montong, Kr. Raden, Kr. Kates, Godang Timur, Sesait)	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2.880	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	(Telok Kombal, Kr. Montong, Kr. Raden, Kr. Kates, Godang	Belanja Modal Pengadaan Kontainer utk (Telok Kombal, Kr. Montong, Kr. Raden, Kr. Kates, Godang Timur, Sesait)	6	Unit	267.850	APBD	15 Mei 2019	15 Juli 2019
18	Pengadaan Tong/Bak Sampah	Rencana	-	285	-	KLU		1	Paket	100.000	APBD	15 Mei 2019	15 Juli 2019
	Pengadaan Tong/Bak Sampah	Realisasi	-	285	-	KLU		1	Paket	100.000	APBD	15 Mei 2019	15 Juli 2019
19	Pengadaan Alat Pelindung Diri Pengangkut Sampah	Rencana	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	35	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Sepatu lars(boot),masker,sarung tangan,helm kerja	1	Paket		APBD	6 oktober 2019	29 oktober 2019

	Pengadaan Alat Pelindung Diri Pengangkut Sampah	Realisasi	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	35	Penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	KLU	Sepatu lars(boot),masker,sarung tangan,helm kerja	1	Paket		APBD	6 oktober 2019	29 oktober 2019
20	Belanja Karung Sampah	Rencana	-	285	-	KLU	-	1	Paket		APBD	6 oktober 2019	29 oktober 2019
	Belanja Karung Sampah	Realisasi	-	285	-	KLU	-	1	Paket		APBD	6 oktober 2019	29 oktober 2019
21	Pembangunan Dermaga Gili Meno (DAK Afirmasi)	Rencana	Melengkapi fasilitas dermaga dan ruang tunggu yang selama ini belum ada di Gili Meno	41.245	Pembangunan Dermaga Apung type Silindris, Jety dan Ruang Tunggu serta fasilitas penampungan air kotor/MCK	Gili Meno, Desa Gili Indah	Type Dermaga Apung Silindris, Jety Kontruksi Beton K350, Ruang Tunggu Kontruksi Beton K350, Rangka Atap Baja, Penutup Atap Bitumen, Septictank Biodegister	1	Paket	9.800.000	APBD	12-Agust-19	13 Pebruari 2020
	Pembangunan Dermaga Gili Meno (DAK Afirmasi)	Realisasi	Melengkapi fasilitas dermaga dan ruang tunggu yang selama ini belum ada di Gili Meno	41.245	Pembangunan Dermaga Apung type Silindris, Jety dan Ruang Tunggu serta fasilitas penampungan air kotor/MCK	Gili Meno, Desa Gili Indah	Type Dermaga Apung Silindris, Jety Kontruksi Beton K350, Ruang Tunggu Kontruksi Beton K350, Rangka Atap Baja, Penutup Atap Bitumen, Septictank Biodegister	1	Paket	9.120.507	APBD	12-Agust-19	13 Pebruari 2020
	Pengadaan Palang Pintu Parkir Otomatis	Rencana	Untuk mengetahui jumlah volume kendaraan parkir pada suatu wilayah dengan otomatis	41.245	Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara	KLU (Pelabuhan Bangsal)	1) Arm length from 4.5M. Beam falling time is also arranged from 3sec. 2) Machine core with compression spring. 3) Die-casting akuminium alloy motor, precision anda good at thermal radiating. 4) Motor cooling fan, solving the problem of heat protection. 5) Double safety limit swithces. 6) Reversing on obstacle. 7) Support the external anda internal Vehicle loop detector. 8) Aluminium and removable barrier case. 9) Rust-free and eaasy to move. 10) working temperature:35C-75C. 11) Relative humidity: <90%RH. 12) Power frequency: 50/60 Hz. 13) Power Supply: 220V - 10% 50Hz/110V - 10% 60Hz. 14) Rated Power:360W	1	Paket		APBD	10 Juni 2019	9 Juli 2019

22	Pengadaan Palang Pintu Parkir Otomatis	Realisasi	Untuk mengetahui jumlah volume kendaraan parkir pada suatu wilayah dengan otomatis	41.245	Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara	KLU (Pelabuhan Bangsal)	1) Arm length from 4.5M. Beam falling time is also arranged from 3sec. 2) Machine core with compression spring. 3) Die-casting aluminium alloy motor, precision and good at thermal radiating. 4) Motor cooling fan, solving the problem of heat protection. 5) Double safety limit switches. 6) Reversing on obstacle. 7) Support the external and internal Vehicle loop detector. 8) Aluminium and removable barrier case. 9) Rust-free and easy to move. 10) working temperature:35C-75C. 11) Relative humidity: <90%RH. 12) Power frequency: 50/60 Hz. 13) Power Supply: 220V - 10% 50Hz/110V - 10% 60Hz. 14) Rated Power:360W	1	Paket		APBD	10 Juni 2019	9 Juli 2019	
SUB TOTAL B.6. RENCANA										15.161.567				
SUB TOTAL B.6. REALISASI										14.297.376				
GRAND TOTAL RENCANA										346.015.339				
GRAND TOTAL REALISASI										313.325.891				