

**Data Kontribusi APBN-APBD TA 2018
Lombok**

No.	Komponen/ Sub-Komponen/ Program/ Sub-project	Rencana/Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis			Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Ribuan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Kontribusi APBN														
A.1. Ditjen Bina Marga/BPPJN IX														
1	BIL - Kuta	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	105.525	Pemeliharaan rutin jalan	Lombok Tengah	-	54.71 Km	21.303.966	APBN	22 Maret 2018	31 Desember 2018		
	BIL - Kuta	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	105.525	Pemeliharaan rutin jalan	Lombok Tengah	-	54.71 Km	20.414.350	APBN	22 Maret 2018	31 Desember 2018		
2	BIL - Kuta	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	105.525	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan	Lombok Tengah	-	4.36 Km	5.284.816	APBN	22 Maret 2018	31 Desember 2018		
	BIL - Kuta	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	105.525	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan	Lombok Tengah	-	4.36 Km	4.553.556	APBN	22 Maret 2018	31 Desember 2018		
3	Pemenang-Bayan-Semalun Bumbung	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	41.312	Pemeliharaan rutin jalan	Lombok Utara	-	128.08 Km	17.701.989	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019		
	Pemenang-Bayan-Semalun Bumbung	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	41.312	Pemeliharaan rutin jalan	Lombok Utara	-	128.08 Km	16.712.845	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019		
4	Pemenang-Bayan-Semalun Bumbung	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	41.312	Perbaikan jalan (termasuk pelebaran jalan)	Lombok Utara	-	8 Km	154.927.450	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019		
	Pemenang-Bayan-Semalun Bumbung	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	41.312	Perbaikan jalan (termasuk pelebaran jalan)	Lombok Utara	-	8 Km	150.000.239	APBN	1 Oktober 2018	31 Desember 2019		
5	Cakra-Mantang-Mataram-Gerung-Kuripan-Ampenan	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	152.546	Pemeliharaan rutin jalan	Lombok Barat, Mataram	-	106.43 Km	8.010.993	APBN	21 Maret 2018	31 Desember 2018		
	Cakra-Mantang-Mataram-Gerung-Kuripan-Ampenan	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	152.546	Pemeliharaan rutin jalan	Lombok Barat, Mataram	-	106.43 Km	6.099.998	APBN	21 Maret 2018	31 Desember 2018		
6	Cakra-Mantang-Mataram-Gerung-Kuripan-Ampenan	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	152.546	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan	Lombok Barat, Mataram	-	2 Km	10.769.323	APBN	21 Maret 2018	31 Desember 2018		
	Cakra-Mantang-Mataram-Gerung-Kuripan-Ampenan	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	152.546	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan	Lombok Barat, Mataram	-	2 Km	8.092.706	APBN	21 Maret 2018	31 Desember 2018		
SUB TOTAL A.1. RENCANA									217.998.537					
SUB TOTAL A.1. REALISASI									205.873.694					
A.2. Ditjen Cipta Karya/BPPW NTB														
1	Konsultan manajemen konstruksi dan pembangunan untuk kawasan pariwisata Kuta	Rencana	Memastikan hasil pekerjaan fisik sesuai dengan rencana/disain	Data ada di Satker Pusat	Perbaikan infrastruktur pejalan kaki, sepeda, transportasi non-motorise seperti; trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, persimpangan jalan, jembatan	Pujut, Lombok Tengah	-	2 Paket	31.001.703	APBN	-	-	Satker pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
	Konsultan manajemen konstruksi dan pembangunan untuk kawasan pariwisata Kuta	Realisasi	Memastikan hasil pekerjaan fisik sesuai dengan rencana/disain	Data ada di Satker Pusat	Perbaikan infrastruktur pejalan kaki, sepeda, transportasi non-motorise seperti; trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, persimpangan jalan, jembatan	Pujut, Lombok Tengah	-	2 Paket	31.001.703	APBN	-	-	Satker pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan	

2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sasera (Batu Keliang Utara) Mata Air	Rencana	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih	Data ada di Satker Pusat	perluasan yang ada dan pembangunan jaringan pasokan air baru	Pujut, Lombok Tengah	-	1	Paket	10.858.524	APBN	-	-	Satker pada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sasera (Batu Keliang Utara) Mata Air	Realisasi	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih	Data ada di Satker Pusat	perluasan yang ada dan pembangunan jaringan pasokan air baru	Pujut, Lombok Tengah	-	1	Paket	10.858.524	APBN	-	-	Satker pada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen
SUB TOTAL A.2. RENCANA										41.860.227				
SUB TOTAL A.2. REALISASI										41.860.227				
B.	Kontribusi APBD													
B.1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat													
1	Kuta-Keruak I	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	12.595	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Tengah	-	6	Km	18.969.226	APBD Prov	04-Apr-18	30-Sep-18	
	Kuta-Keruak I	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	12.595	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Tengah	-	6	Km	17.877.729	APBD Prov	04-Apr-18	30-Sep-18	
2	Kuta-Keruak II	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	12.595	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Tengah	-	4.50	Km	14.753.845	APBD Prov	04-Apr-18	30-Sep-18	
	Kuta-Keruak II	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	12.595	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Tengah	-	4.50	Km	12.730.729	APBD Prov	04-Apr-18	30-Sep-18	
SUB TOTAL B.1. RENCANA										33.723.071				
SUB TOTAL B.1. REALISASI										30.608.458				
B.2.	Kota Mataram													
B.3.	Kabupaten Lombok Barat													
1	Nyiur Lembang-Sesaot	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	9.599	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Barat	-	4.65	Km	13.744.963	APBD Kab	04 Mei 2018	15 Sept 2018	
	Nyiur Lembang-Sesaot	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	9.599	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Barat	-	4.65	Km	13.042.160	APBD Kab	04 Mei 2018	15 Sept 2018	
2	Melase-Penanggak	Rencana	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	7.573	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Barat	-	3	Km	9.872.426	APBD Kab	04 Mei 2018	15 Okt 2018	
	Melase-Penanggak	Realisasi	Mempertahankan kualitas pelayanan jalan	7.573	Rekonstruksi/perbaikan jalan	Lombok Barat	-	3	Km	9.368.000	APBD Kab	04 Mei 2018	15 Okt 2018	
3	Pembangunan fasilitas sanitasi di Desa Batulayar	Rencana	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	7.573	Fasilitas toilet umum dan sanitasi seperti; fasilitas toilet masyarakat (MCK) di kawaan masyarakat lokal/taman-taman	Batu Layar, Lombok Barat	-	1	Unit	507.407	APBD Kab	24 Mei 2018	20 Okt 2018	
	Pembangunan fasilitas sanitasi di Desa Batulayar	Realisasi	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	7.573	Fasilitas toilet umum dan sanitasi seperti; fasilitas toilet masyarakat (MCK) di kawaan masyarakat lokal/taman-taman	Batu Layar, Lombok Barat	-	1	Unit	475.000	APBD Kab	24 Mei 2018	20 Okt 2018	
4	Pembangunan fasilitas sanitasi di Desa Sekotong Tengah (Darul Quran Wal Hadist)	Rencana	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	7.152	Fasilitas toilet umum dan sanitasi seperti; fasilitas toilet masyarakat (MCK) di kawaan masyarakat lokal/taman-taman	Sekotong, Lombok Barat	-	1	Unit	507.407	APBD Kab	24 Mei 2018	20 Okt 2018	

	Pembangunan fasilitas sanitasi di Desa Sekotong Tengah (Darul Quran Wal Hadist)	Realisasi	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	7.152	Fasilitas toilet umum dan sanitasi seperti; fasilitas toilet masyarakat (MCK) di kawaan masyarakat lokal/taman-taman	Sekotong, Lombok Barat	-	1 Unit	465.000	APBD Kab	24 Mei 2018	20 Okt 2018	
5	Pembangunan fasilitas sanitasi di Desa Cendi Manik (Ponpes Al-Uswatun Hustoq)	Rencana	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	6.744	Fasilitas toilet umum dan sanitasi seperti; fasilitas toilet masyarakat (MCK) di kawaan masyarakat lokal/taman-taman	Sekotong, Lombok Barat	-	1 Unit	507.407	APBD Kab	24 Mei 2018	20 Okt 2018	
	Pembangunan fasilitas sanitasi di Desa Cendi Manik (Ponpes Al-Uswatun Hustoq)	Realisasi	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	6.744	Fasilitas toilet umum dan sanitasi seperti; fasilitas toilet masyarakat (MCK) di kawaan masyarakat lokal/taman-taman	Sekotong, Lombok Barat	-	1 Unit	465.000	APBD Kab	24 Mei 2018	20 Okt 2018	
SUB TOTAL B.3. RENCANA									25.139.610				
SUB TOTAL B.3. REALISASI									23.815.160				
B.4.	Kabupaten Lombok Tengah												
B.5.	Kabupaten Lombok Timur												
1	Pembangunan tangki septic Komunal di Desa Sepapan	Rencana	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	4.507	Tangki septic yang dipompa truk	Jerowaru, Lombok Timur	-	5 Unit	197.883	APBD	12 Juni 2018	30 Okt 2018	
	Pembangunan tangki septic Komunal di Desa Sepapan	Realisasi	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik	4.507	Tangki septic yang dipompa truk	Jerowaru, Lombok Timur	-	5 Unit	195.000	APBD	12 Juni 2018	30 Okt 2018	
SUB TOTAL B.5. RENCANA									197.883				
SUB TOTAL B.5. REALISASI									195.000				
B.6.	Kabupaten Lombok Utara												
GRAND TOTAL RENCANA									318.919.327				
GRAND TOTAL REALISASI									302.352.539				