

Data Kontribusi APBN-APBD TA 2019
Borobudur-Yogyakarta-Prabanan

No.	Komponen/ Sub-Komponen/ Program/ Sub-project	Rencana/ Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja			Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek			Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Ribu Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU		
A. Kontribusi APBN															
A.1. Ditjen Bina Marga/BPPN VII Semarang															
1	Peningkatan Jalan Paremono - Mendud	Rencana	Mendukung KSPN Borobudur	1179	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Subgrade, subbase course, base	3 KM	3.500.000,00	DAK	4 Juli 2019	20 Des 2019	BPPN VII		
1	Peningkatan Jalan Paremono - Mendud	Realisasi	Mendukung KSPN Borobudur	1179	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Subgrade, subbase course, base	3 KM	2.593.360,00	DAK	4 Juli 2019	20 Des 2019	BPPN VII		
2	Peningkatan Jalan Dalam Borobudur	Rencana	Mendukung KSPN Borobudur	1179	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Subgrade, subbase course, base	5 KM	4.000.000,00	DAK	4 Juli 2019	20 Des 2019	BPPN VII		
2	Peningkatan Jalan Dalam Borobudur	Realisasi	Mendukung KSPN Borobudur	1179	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Subgrade, subbase course, base	5 KM	3.017.017,00	DAK	4 Juli 2019	20 Des 2019	BPPN VII		
3	Peningkatan Jalan Ngemplakneng - Pang	Rencana	Mendukung konektivitas ke Candi	1768	Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)	Manisrenggo, Klaten	Beton tebal 20cm, lebar 5,5 m	1 KM	-	DAK	14 Juli 2019	10-Nov-19	BPPN VII		
3	Peningkatan Jalan Ngemplakneng - Pang	Realisasi	Mendukung konektivitas ke Candi	1768	Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)	Manisrenggo, Klaten	Beton tebal 20cm, lebar 5,5 m	1 KM	-	DAK	14 Juli 2019	10-Nov-19	BPPN VII		
4	Peningkatan Jalan Karangasem - Jentri	Rencana	Mendukung konektivitas ke Candi	1768	Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)	Kec. Prabanan, Kab. Klaten	Beton tebal 20cm, lebar 5,5 m	2 KM	-	DAK	14 Juli 2019	1 Des 2019	BPPN VII		
4	Peningkatan Jalan Karangasem - Jentri	Realisasi	Mendukung konektivitas ke Candi	1768	Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)	Kec. Prabanan, Kab. Klaten	Beton tebal 20cm, lebar 5,5 m	2 KM	-	DAK	14 Juli 2019	1 Des 2019	BPPN VII		
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung	Rencana	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	1 KM	2.846.088,00	DAK	10-Sep-19	20 Des 2019	BPPN VII		
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	1 KM	2.554.431,00	DAK	10-Sep-19	20 Des 2019	BPPN VII		
6	Pemeliharaan berkala Jalan Perintis Kemer	Rencana	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	1 KM	3.589.980,00	DAK	2 Juli 2019	4 Okt 2019	BPPN VII		
6	Pemeliharaan berkala Jalan Perintis Kemer	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	1 KM	3.204.223,00	DAK	2 Juli 2019	4 Okt 2019	BPPN VII		
7	Pemeliharaan berkala Jalan Ki mangunark	Rencana	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	1 KM	1.587.254,00	DAK	2 Juli 2019	4 Okt 2019	BPPN VII		
7	Pemeliharaan berkala Jalan Ki mangunark	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	1 KM	1.396.046,00	DAK	2 Juli 2019	4 Okt 2019	BPPN VII		
8	Pemeliharaan berkala Jalan Kusuma Negari	Rencana	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	2 KM	6.928.327,00	DAK	2 Agustus 2019	10-Nov-19	BPPN VII		
8	Pemeliharaan berkala Jalan Kusuma Negari	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	13007	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Kota Yogyakarta	Subgrade, subbase course, base	2 KM	5.477.477,00	DAK	2 Agustus 2019	10-Nov-19	BPPN VII		
9	Preservasi Jalan Yogyakarta-Tempel-Pakem	Rencana	Mendukung kawasan strategis	2053	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Ruas Jalan Tempel/Salam	Subgrade, subbase course, base	113 KM	18.728.880,00	APBN	29-Jan-19	26-Okt-19	BPPN VII		
9	Preservasi Jalan Yogyakarta-Tempel-Pakem	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	2053	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Ruas Jalan Tempel/Salam	Subgrade, subbase course, base	113 KM	16.729.475,43	APBN	29-Jan-19	26-Okt-19	BPPN VII		
10	Rehabilitasi Mayor Jalan Tempel Pakem	Rencana	Mendukung kawasan strategis	2053	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan	Ruas Jalan Tempel - Pakem	Pelapisan ulang	3,30 KM	8.171.255,00	APBN	01-Jul-19	29-Sep-19	BPPN VII		
10	Rehabilitasi Mayor Jalan Tempel Pakem	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	2053	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak	Ruas Jalan Tempel - Pakem	Pelapisan ulang	3,30 KM	8.171.255,00	APBN	01-Jul-19	29-Sep-19	BPPN VII		
11	Rehabilitasi Mayor Jalan Pakem Praban	Rencana	Mendukung kawasan strategis	2710	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan	Ruas Jalan Pakem Praban	Pelapisan ulang	2 KM	2.587.054,00	APBN	01-Jun-19	30-Agu-19	BPPN VII		
11	Rehabilitasi Mayor Jalan Pakem Praban	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	2710	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak	Ruas Jalan Pakem Praban	Pelapisan ulang	2 KM	2.587.054,00	APBN	01-Jun-19	30-Agu-19	BPPN VII		
12	Rehabilitasi Mayor Jalan Arteri Utara Barat	Rencana	Mendukung kawasan strategis	328	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan	Ruas Arteri Utara Barat	Pelapisan ulang	0,40 KM	1.671.827,00	APBN	01-Jul-19	29-Sep-19	BPPN VII		
12	Rehabilitasi Mayor Jalan Arteri Utara Barat	Realisasi	Mendukung kawasan strategis	328	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak	Ruas Arteri Utara Barat	Pelapisan ulang	0,40 KM	1.671.827,00	APBN	01-Jul-19	29-Sep-19	BPPN VII		
SUB TOTAL A.1. REALISASI															
SUB TOTAL A.1. RENCANA															
A.2. Ditjen Cipta Karya/BPPW Jawa Tengah															
8	Pembangunan Drainase Mendukung KSPN Borobudur	Rencana	Penyediaan sarana pengelolaan air hujan	2000	Rehabilitasi saluran air yang ada, termasuk peningkatan	Kecamatan Borobudur	Pemasangan drainase dengan	10 ha	6.030.000,00	APBN	21-Apr-19	20 Nop 2019	BPPW JATENG		
8	Pembangunan Drainase Mendukung KSPN Borobudur	Realisasi	Penyediaan sarana pengelolaan air	2000	Rehabilitasi saluran air yang ada, termasuk	Kecamatan Borobudur	Pemasangan drainase dengan	10 ha	6.028.216,00	APBN	21-Apr-19	20 Nop 2019	BPPW JATENG		
SUB TOTAL A.2. REALISASI															
SUB TOTAL A.2. RENCANA															
A.3. Ditjen Cipta Karya/BPPW DIY															
1	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kws. Muja-muja	Rencana	Untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh	1.200	Bangunan, air limbah, air bersih, drainase, penampungan	Kota Yogyakarta	Bangunan, air limbah, air bersih	3 ha	-	APBN	01-Apr-19	20 Desember 2019	BPPW DIY		
1	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kws. Muja-muja	Realisasi	Untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh	1.200	Bangunan, air limbah, air bersih, drainase, penampungan	Kota Yogyakarta	Bangunan, air limbah, air bersih	3 ha	-	APBN	01-Apr-19	20 Desember 2019	BPPW DIY		
2	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kws. Jettis	Rencana	Untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh	1.200	Bangunan, air limbah, air bersih, drainase, penampungan	Kota Yogyakarta	Bangunan, air limbah, air bersih	3 ha	4.000.000	APBN	01-Apr-19	20 Desember 2019	BPPW DIY		
2	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kws. Jettis	Realisasi	Untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh	1.200	Bangunan, air limbah, air bersih, drainase, penampungan	Kota Yogyakarta	Bangunan, air limbah, air bersih	3 ha	3.456.336	APBN	01-Apr-19	20 Desember 2019	BPPW DIY		
3	Penataan RTH Lembah UGM	Rencana	Untuk menjaga keseimbangan	40.000	Bangunan taman, penanaman vegetasi	Kabupaten Sleman	Bangunan taman, penanaman	1 Kws	-	APBN	26 Juli 2019	22 Desember 2019	BPPW DIY		
3	Penataan RTH Lembah UGM	Realisasi	Untuk menjaga keseimbangan	40.000	Bangunan taman, penanaman vegetasi	Kabupaten Sleman	Bangunan taman, penanaman	1 Kws	-	APBN	26 Juli 2019	22 Desember 2019	BPPW DIY		
4	Rehabilitasi Bangunan Pasar Prawitraman Yogyakarta	Rencana	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas	978	Rehabilitasi bangunan pasar	Kota Yogyakarta	Rehabilitasi bangunan pasar	8800 m2	67.786.000	APBN	15 Oktober 2019	9 Agustus 2020	BPPW DIY		
4	Rehabilitasi Bangunan Pasar Prawitraman Yogyakarta	Realisasi	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas	978	Rehabilitasi bangunan pasar	Kota Yogyakarta	Rehabilitasi bangunan pasar	8800 m2	65.210.460	APBN	15 Oktober 2019	9 Agustus 2020	BPPW DIY		
5	Pembangunan SPAM Kampus UGM	Rencana	Membangun, air baku menjadi air siap	40.000	Jenis sumber air, pengolahan	Kabupaten Kulon Progo	Perlindungan sumber air, unit	1 Kws	-	APBN	21 Agustus 2019	19 Desember 2019	BPPW DIY		
5	Pembangunan SPAM Kampus UGM	Realisasi	Membangun, air baku menjadi air siap	40.000	Jenis sumber air, pengolahan	Kabupaten Kulon Progo	Perlindungan sumber air, unit	1 Kws	-	APBN	21 Agustus 2019	19 Desember 2019	BPPW DIY		
6	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Kawasan Kota	Rencana	Untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh	8.051	Bangunan, air limbah, air bersih, drainase, penampungan	Kota Yogyakarta	Bangunan, air limbah, air bersih	1 Kel	13.000.000	APBN	01-Apr-19	20 Desember 2019	BPPW DIY		
6	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Kawasan Kota	Realisasi	Untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh	8.051	Bangunan, air limbah, air bersih, drainase, penampungan	Kota Yogyakarta	Bangunan, air limbah, air bersih	1 Kel	7.140.260	APBN	01-Apr-19	20 Desember 2019	BPPW DIY		
7	Pengembangan permukiman pedesaan pendukung KSPN Borobudur Kawasan	Rencana	Untuk mendukung ke parwisata	600	Pekerjaan jalan, Talud, railing pipa, toilet, mushola, gazebo	Kulon Progo	Pekerjaan Jalan (Apal 1355 m)	2 Desa	-	APBN	29 Maret 2019	21-Sep-19	BPPW DIY		
7	Pengembangan permukiman pedesaan pendukung KSPN Borobudur Kawasan	Realisasi	Untuk mendukung ke parwisata	600	Pekerjaan jalan, Talud, railing pipa, toilet	Kulon Progo	Pekerjaan Jalan (Apal 1355 m)	2 Desa	-	APBN	29 Maret 2019	21-Sep-19	BPPW DIY		
SUB TOTAL A.3. REALISASI															
SUB TOTAL A.3. RENCANA															
B. Kontribusi APBD															
B.1. Provinsi Jawa Tengah															
1	Pelebaran Jalan dan overlay, Salaman - Borobudur Jalan Provinsi	Rencana	Pelebaran jalan dan overlay	3.625	Konstruksi perkerasan kaku	Salaman - Borobudur	Perkerasan Fleksibel dan	8,07 km	16.170.000,00	APBD	14-Mar-19	10-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
1	Pelebaran Jalan dan overlay, Salaman - Borobudur Jalan Provinsi	Realisasi	Pelebaran jalan dan overlay	3.625	Konstruksi perkerasan kaku	Salaman - Borobudur	Perkerasan Fleksibel dan	8,07 km	16.170.000,00	APBD	14-Mar-19	10-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
2	Pembangunan Trotoar Kaku Bener / Batas Kota Purworejo-Maroon	Rencana	perbaikan jalan akses alternatif dari NYIA	965	Perkerasan kaku	Purworejo, Jawa Tengah	Perkerasan kaku	12 km	-	APBD	16-Apr-19	12-Nov-19	DPU BINA MARGA DAN		
2	Pembangunan Trotoar Kaku Bener / Batas Kota Purworejo-Maroon	Realisasi	perbaikan jalan akses alternatif dari NYIA	965	Perkerasan kaku	Purworejo, Jawa Tengah	Perkerasan kaku	12 km	-	APBD	16-Apr-19	12-Nov-19	DPU BINA MARGA DAN		
3	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1	Rencana	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	3.190	Konstruksi jalan beton	1. Ruas Magelang - 2. Ruas Magelang	Perkerasan Fleksibel dan	7,1 KM	6.700.000,00	APBD	10-Mar-19	06-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
3	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1	Realisasi	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	3.190	Konstruksi jalan beton	1. Ruas Magelang - 2. Ruas Magelang	Perkerasan Fleksibel dan	7,1 KM	5.938.828,00	APBD	10-Mar-19	06-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
4	Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 1	Rencana	Mengurangi genangan/banjir	898	Rehabilitasi saluran air yang ada, termasuk peningkatan	1. Ruas Magelang Ngablak, 2.	Saluran uditch	2 km	-	APBD	01-Mei-19	28-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
4	Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 1	Realisasi	Mengurangi genangan/banjir	898	Rehabilitasi saluran air yang ada, termasuk	1. Ruas Magelang - 2. Ruas Purworejo - 3. Ruas Magelang - 4. Ruas Purworejo - 5. Sibolont /	Saluran uditch	1,8 KM	-	APBD	01-Mei-19	28-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
5	Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 2	Rencana	Mengurangi genangan/banjir	809	Rehabilitasi saluran air yang ada, termasuk peningkatan	Ruas Purworejo - Sibolont / BTE	Saluran uditch	1,8 KM	-	APBD	27-Apr-19	24-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
5	Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 2	Realisasi	Mengurangi genangan/banjir	809	Rehabilitasi saluran air yang ada, termasuk	Ruas Purworejo - Sibolont /	Saluran uditch	1,8 KM	-	APBD	27-Apr-19	24-Okt-19	DPU BINA MARGA DAN		
SUB TOTAL B.1. REALISASI															
SUB TOTAL B.1. RENCANA															
B.2. Provinsi DIY															
1	Rehabilitasi Jalan Wisata - Konstruksi Jalan Wisata	Rencana	Meningkatkan kualitas jalan wisata	733	Rehabilitasi jalan wisata menjadi jalan paving	Tahura Bunder, Gunung Kidul	Cone block	1.000 M2	-	APBD	14-Jun-19	12-Okt-19	DLHK		
1	Rehabilitasi Jalan Wisata - Konstruksi Jalan Wisata	Realisasi	Meningkatkan kualitas jalan wisata	733	Rehabilitasi jalan wisata menjadi jalan paving	Tahura Bunder, Gunung Kidul	Cone block	1.000 M2	-	APBD	14-Jun-19	12-Okt-19	DLHK		
2	Peningkatan Ruas Jalan Yogyakarta-Barongon (Imogiri)	Rencana	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	6.859	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Jalan Barongon, Imogiri	Subgrade, subbase course, base	9,36 KM	-	APBD	15-Feb-19	13-Sep-19	DPUPESDM		
2	Peningkatan Ruas Jalan Yogyakarta-Barongon (Imogiri)	Realisasi	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	6.859	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Jalan Barongon, Imogiri	Subgrade, subbase course, base	9,36 KM	-	APBD	15-Feb-19	13-Sep-19	DPUPESDM		
3	Peningkatan Ruas Jalan Imogiri - Mangunan	Rencana	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	2.345	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Imogiri - Mangunan	Subgrade, subbase course, base	3,20 KM	-	APBD	28-Feb-19	28-Jun-19	DPUPESDM		
3	Peningkatan Ruas Jalan Imogiri - Mangunan	Realisasi	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	2.345	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Imogiri - Mangunan	Subgrade, subbase course, base	3,20 KM	-	APBD	28-Feb-19	28-Jun-19	DPUPESDM		
4	Rehabilitasi Jalan Baron - Tepus	Rencana	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	9.013	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan	Kota Baron - Tepus Gunung Kidul	Pelapisan ulang	12,30 KM	-	APBD	28-Jun-19	24-Jan-20	BPBD		
4	Rehabilitasi Jalan Baron - Tepus	Realisasi	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	9.013	Dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak	Kota Baron - Tepus Gunung Kidul	Pelapisan ulang	12,30 KM	-	APBD	28-Jun-19	24-Jan-20	BPBD		
5	Rekonstruksi Jalan Palbapang - Samas	Rencana	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	8.984	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Ruas Jalan Palbapang-Samas	Subgrade, subbase course, base	12,26 KM	-	APBD	21-Jun-19	17-Jan-20	BPBD		
5	Rekonstruksi Jalan Palbapang - Samas	Realisasi	Meningkatkan kualitas permukaan jalan	8.984	Perkerasan lentur (fleksible pavement) : break down.	Ruas Jalan Palbapang-Samas	Subgrade, subbase course, base	12,26 KM	-	APBD	21-Jun-19	17-Jan-20	BPBD		
6	Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kallurang Simpang MM UGM,	Rencana	Meningkatkan fungsi dan kualitas saluran	1.000	rainase Permukaan Tanah (Surface Drainage)	Jl. Kallurang - Simpang MM	shallow random field drains	1,31 KM	-	APBD	17-Mei-19	13-Des-19	DPUPESDM		
6	Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kallurang Simpang	Realisasi	Meningkatkan fungsi dan kualitas saluran	1.000	rainase Permukaan Tanah (Surface Drainage)	Jl. Kallurang - Simpang MM	shallow random field drains	1,31 KM	-	APBD	17-Mei-19	13-Des-19	DPUPESDM		
SUB TOTAL B.2. REALISASI															
SUB TOTAL B.2. RENCANA															

No.	Komponen/ Sub-Komponen/ Program/ Sub-project	Rencana/ Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikas Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Ribuan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
B.3. Kota Yogyakarta													
1	Peningkatan Jembatan Ngampilan	Rencana	Perbaikan jembatan untuk mendukung	3.330	Peningkatan fungsi jembatan	Ngampilan		1 UNIT	2.617.450	APBD	01/03/2019	30/08/2019	Dinas PU Perumahan
	Peningkatan Jembatan Ngampilan	Realisasi	Perbaikan jembatan untuk mendukung	3.330	Peningkatan fungsi jembatan	Ngampilan		1 UNIT	2.521.250	APBD	01/03/2019	30/08/2019	Dinas PU Perumahan
2	Pemeliharaan Jalan Gamelan	Rencana	Perbaikan jalan untuk mendukung	11.072	Pemeliharaan jalan	Panembahan, Kraton		2128 M	691.600	APBD	01/02/2019	01/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan Jalan Gamelan	Realisasi	Perbaikan jalan untuk mendukung	11.072	Pemeliharaan jalan	Panembahan, Kraton		2128 M	691.600	APBD	01/02/2019	01/06/2019	Dinas PU Perumahan
3	Pemeliharaan Jalan Nyl Ageng Nis	Rencana	Perbaikan jalan untuk mendukung	12.855	Pemeliharaan jalan	Rejowiningung, Kotagede		2470,9 M	805.040	APBD	01/04/2019	30/07/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan Jalan Nyl Ageng Nis	Realisasi	Perbaikan jalan untuk mendukung	12.855	Pemeliharaan jalan	Rejowiningung, Kotagede		2471 M	803.030	APBD	01/04/2019	30/07/2019	Dinas PU Perumahan
4	Pemeliharaan Jalan Inspekti dan Pagar Pengaman	Rencana	Perbaikan jalan inspekti dan pagar pengaman	103	Pemeliharaan jalan	Kota Yogyakarta		19,89 M	0	APBD	01/05/2019	29/08/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan Jalan Inspekti dan Pagar Pengaman	Realisasi	Perbaikan jalan inspekti dan pagar pengaman	103	Pemeliharaan jalan	Kota Yogyakarta		19,89 M	0	APBD	01/05/2019	29/08/2019	Dinas PU Perumahan
5	Pemeliharaan jalan (cor beton)	Rencana	Perbaikan jalan untuk mendukung	836	Pemeliharaan jalan	Kecamatan Kraton		48 m3	140.000	APBD	01/03/2019	30/05/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan jalan (cor beton)	Realisasi	Perbaikan jalan untuk mendukung	-	Pemeliharaan jalan	Kecamatan Kraton		48 m3	137.406	APBD	01/03/2019	30/05/2019	Dinas PU Perumahan
6	Cor Blok	Rencana	Perbaikan jalan untuk mendukung	784	Peningkatan fungsi jalan	Kecamatan Kraton		45 m3	251.040	APBD	01/02/2019	01/07/2019	Dinas PU Perumahan
	Cor Blok	Realisasi	Perbaikan jalan untuk mendukung	-	Peningkatan fungsi jalan	Kecamatan Kraton		45 m3	247.582	APBD	01/02/2019	01/07/2019	Dinas PU Perumahan
7	Pemeliharaan jalan	Rencana	Perbaikan jalan untuk mendukung	4.179	Pemeliharaan jalan	Kecamatan Kotagede		2000 m2	510.000	APBD	01/03/2019	29/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan jalan	Realisasi	Perbaikan jalan untuk mendukung	-	Pemeliharaan jalan	Kecamatan Kotagede		2000 m2	505.489	APBD	01/03/2019	29/06/2019	Dinas PU Perumahan
8	Pemeliharaan Saluran Air Limbah Sektor I	Rencana	Mencegah terjadinya kebocoran air limbah	937	Upgrade kualitas saluran air limbah	Kecamatan Krikak, Bener, Kraton		180 m	1.044.000	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan Saluran Air Limbah Sektor I	Realisasi	Mencegah terjadinya kebocoran air limbah	937	Upgrade kualitas saluran air limbah	Kecamatan Krikak, Bener, Kraton		180 m	1.044.000	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
9	Perbaikan Saluran Air Limbah Ngampilan	Rencana	Mencegah terjadinya kebocoran air limbah	709	Upgrade kualitas saluran air limbah	Ngampilan		136,36 m	150.000	APBD	01/05/2019	30/07/2019	Dinas PU Perumahan
	Perbaikan Saluran Air Limbah Ngampilan	Realisasi	Mencegah terjadinya kebocoran air limbah	709	Upgrade kualitas saluran air limbah	Ngampilan		136,4 m	150.000	APBD	01/05/2019	30/07/2019	Dinas PU Perumahan
10	Perbaikan Saluran Air Limbah Kadipaten	Rencana	Mencegah terjadinya kebocoran air limbah	709	Upgrade kualitas saluran air limbah	Kraton		136,36 m	150.000	APBD	01/02/2019	01/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Perbaikan Saluran Air Limbah Kadipaten	Realisasi	Mencegah terjadinya kebocoran air limbah	709	Upgrade kualitas saluran air limbah	Kraton		136,4 m	150.000	APBD	01/02/2019	01/06/2019	Dinas PU Perumahan
11	Pembangunan SAH Jl.Mendungwarthi	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	2.601	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Giwangang, Kotagede		500 m	1.909.600	APBD	01/03/2019	27/10/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan SAH Jl.Mendungwarthi	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	2.601	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Giwangang, Kotagede		500 m	1.909.600	APBD	01/03/2019	27/10/2019	Dinas PU Perumahan
12	Pembangunan SAH Jl.Panembahan	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	520	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Panembahan, Kraton		100 m	200.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan SAH Jl.Panembahan	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	520	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Panembahan, Kraton		100 m	200.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
13	Pembangunan SAH RW 08 Suryoputran	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	312	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Panembahan, Kraton		60 m	47.828	APBD	01/03/2019	29/07/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan SAH RW 08 Suryoputran	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	312	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Panembahan, Kraton		60 m	47.828	APBD	01/03/2019	29/07/2019	Dinas PU Perumahan
14	Pembangunan SAH RW 22 Notoyudan	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	234	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prenggokusuman, Gedongtengen		45 m	90.000	APBD	01/06/2019	30/08/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan SAH RW 22 Notoyudan	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	234	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prenggokusuman, Gedongtengen		45 m	90.000	APBD	01/06/2019	30/08/2019	Dinas PU Perumahan
15	Pembangunan SAH RW 22 Notoyudan	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	496	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prenggokusuman, Gedongtengen		95,42 m	114.500	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan SAH RW 22 Notoyudan	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	496	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prenggokusuman, Gedongtengen		95,42 m	114.500	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
16	Pembangunan Talud	Rencana	Pengurangan resiko bencana	208	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Notoprajan, Ngampilan		40 m	200.000	APBD	01/03/2019	29/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan Talud	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	208	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Notoprajan, Ngampilan		40 m	200.000	APBD	01/03/2019	29/06/2019	Dinas PU Perumahan
17	Pembangunan Talud dan Bronjong Sungai Galah Wong	Rencana	Pengurangan resiko bencana	169	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prenggan, Kotagede		32,5 m	280.535	APBD	01/06/2019	28/12/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan Talud dan Bronjong Sungai Galah Wong	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	169	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prenggan, Kotagede		32,5 m	280.535	APBD	01/06/2019	28/12/2019	Dinas PU Perumahan
18	Pembangunan Talud Dan Bronjong Sungai Winongo	Rencana	Pengurangan resiko bencana	161	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prenggan, Kotagede		31 m	310.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan Talud Dan Bronjong Sungai Winongo	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	161	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prenggan, Kotagede		31 m	310.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
19	Pembangunan SAH	Rencana	Pengurangan resiko bencana	1.093	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prenggan, Kotagede		210 m	388.483	APBD	01/03/2019	29/07/2019	Dinas PU Perumahan
	Pembangunan SAH	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	1.093	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prenggan, Kotagede		210 m	388.483	APBD	01/03/2019	29/07/2019	Dinas PU Perumahan
20	Pemeliharaan talud	Rencana	Pengurangan resiko bencana	89	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Ngampilan		17,14 m	120.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan talud	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	89	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Ngampilan		17,14 m	120.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
21	Pemeliharaan saluran air hujan Jl.Ibu Ruswo Sisi Selatan	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	1.275	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prawirodirjan, Gondomanan		245 m	196.000	APBD	01/03/2019	30/05/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan saluran air hujan Jl.Ibu Ruswo Sisi Selatan	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	1.275	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prawirodirjan, Gondomanan		245 m	196.000	APBD	01/03/2019	30/05/2019	Dinas PU Perumahan
22	Pemeliharaan talud	Rencana	Pengurangan resiko bencana	99	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prawirodirjan, Gondomanan		19 m	190.000	APBD	01/06/2019	29/10/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan talud	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	99	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Prawirodirjan, Gondomanan		19 m	190.000	APBD	01/06/2019	29/10/2019	Dinas PU Perumahan
23	Pemeliharaan SAH Jl. Letjen Suprpto	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	1.301	Upgrade kualitas SAH	Ngampilan		250 m	197.878	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan SAH Jl. Letjen Suprpto	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	1.301	Upgrade kualitas SAH	Ngampilan		250 m	197.878	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
24	Pemeliharaan SAH Jl. Brigien Katamo, Jl. Ireda dan Jl. Sugiyono	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	4.709	Upgrade kualitas SAH	Prawirodirjan, Gondomanan		905 m	698.000	APBD	01/03/2019	30/05/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan SAH Jl. Brigien Katamo, Jl. Ireda dan Jl. Sugiyono	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	4.709	Upgrade kualitas SAH	Prawirodirjan, Gondomanan		905 m	696.159	APBD	01/03/2019	30/05/2019	Dinas PU Perumahan
25	Pemeliharaan Talud RW 01	Rencana	Pengurangan resiko bencana	140	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Ngampilan		27 m	200.050	APBD	01/06/2019	30/08/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan Talud RW 01	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	140	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Ngampilan		27 m	197.897	APBD	01/06/2019	30/08/2019	Dinas PU Perumahan
26	Perbaikan Drainase dan Pelumpuran SAH Jl.Nyl Mbayun	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	260	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prenggan, Kotagede		50 m	200.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
	Perbaikan Drainase dan Pelumpuran SAH Jl.Nyl Mbayun	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	260	Review masterplan drainase Kota Yogyakarta	Prenggan, Kotagede		50 m	200.000	APBD	01/04/2019	30/06/2019	Dinas PU Perumahan
27	Perbaikan SAH Jl. Mataram Sidi Timur Kel. Suryatmajan	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	1.041	Upgrade kualitas SAH	Suryatmajan, danurejan		200 m	151.820	APBD	01/03/2019	29/07/2019	Dinas PU Perumahan
	Perbaikan SAH Jl. Mataram Sidi Timur Kel. Suryatmajan	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	1.041	Upgrade kualitas SAH	Suryatmajan, danurejan		200 m	150.115	APBD	01/03/2019	29/07/2019	Dinas PU Perumahan
28	Perbaikan SAH Jl.Nagan Kidul	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	976	Upgrade kualitas SAH	Patehan, Kraton		187,5 m	150.050	APBD	01/03/2019	28/08/2019	Dinas PU Perumahan
	Perbaikan SAH Jl.Nagan Kidul	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	976	Upgrade kualitas SAH	Patehan, Kraton		187,5 m	148.840	APBD	01/03/2019	28/08/2019	Dinas PU Perumahan
29	Rehabilitasi SAH RW 02 dan RW 03	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	1.602	Upgrade kualitas SAH	Notoprajan, Ngampilan		308 m	184.800	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
	Rehabilitasi SAH RW 02 dan RW 03	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	1.602	Upgrade kualitas SAH	Notoprajan, Ngampilan		308 m	184.800	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
30	Rehabilitasi Talud	Rencana	Pengurangan resiko bencana	265	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Suryatmajan, danurejan		51 m	204.000	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
	Rehabilitasi Talud	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	265	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Suryatmajan, danurejan		51 m	198.170	APBD	01/03/2019	27/09/2019	Dinas PU Perumahan
31	Rehabilitasi Talud Rw.01 dan RW.03	Rencana	Pengurangan resiko bencana	229	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Pringgokusuman, Gedongtengen		44 m	880.000	APBD	01/06/2019	29/10/2019	Dinas PU Perumahan
	Rehabilitasi Talud Rw.01 dan RW.03	Realisasi	Pengurangan resiko bencana	229	Kesepakatan terwujud ancaman bencana tanah	Pringgokusuman, Gedongtengen		44 m	880.000	APBD	01/06/2019	29/10/2019	Dinas PU Perumahan
32	Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	8.911	Upgrade kualitas SAH	Sosromenduran, Gedongtengen		80 m2	65.320	APBD	01/04/2019	28/09/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	8.911	Upgrade kualitas SAH	Sosromenduran, Gedongtengen		80 m2	62.648	APBD	01/04/2019	28/09/2019	Dinas PU Perumahan
33	Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman	Rencana	Mengurangi dan mencegah genangan	15.617	Upgrade kualitas SAH	Pringgokusuman, Gedongtengen		95 m2	54.760	APBD	01/03/2019	28/08/2019	Dinas PU Perumahan
	Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman	Realisasi	Mengurangi dan mencegah genangan	15.617	Upgrade kualitas SAH	Pringgokusuman, Gedongtengen		95 m2	52.570	APBD	01/03/2019	28/	

No.	Komponen/ Sub-Komponen/ Program/ Sub-project	Rencana/ Realisasi	Tujuan		Lingkup Kerja		Spesifikasi Teknis		Pendanaan Proyek		Jadwal Pelaksanaan		
			Uraian	Kontribusi ke PDO	Uraian	Lokasi	Uraian	Volume	Jumlah (Ribuan Rupiah)	Sumber	Mulai	Akhir	PIU
1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Rencana	Untuk meningkatkan fungsi jalan	3.411	Konstruksi perkerasan kaku	Candimulyo, Grabas, Pakis	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	8 km	10.152.155	APBD	12/03/2019	08/09/2019	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Jalan Kabupaten	Realisasi	Untuk meningkatkan fungsi jalan	3.411	Konstruksi perkerasan kaku	Candimulyo, Grabas, Pakis	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	9 km	10.152.155	APBD	12/03/2019	08/09/2019	Dinas Pariwisata
2	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Kabupaten)	Rencana	Untuk meningkatkan fungsi jalan	7.249	Konstruksi perkerasan kaku	Kec. Borobudur, Mungkid dan	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	17 km	12.120.572	DAK	10/04/2019	07/10/2019	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penguasaan)	Realisasi	Untuk meningkatkan fungsi jalan	7.249	Konstruksi perkerasan kaku	Kec. Borobudur,	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	17 km	12.120.572	DAK	10/04/2019	07/10/2019	Dinas Pariwisata
3	Peningkatan Jembatan Kabupaten	Rencana	Untuk meningkatkan fungsi jembatan	15.000	Jembatan Permanen	Windusari, Nglawar, Dukun,	Jembatan permanen	5 buah	7.976.572	APBD	02/05/2019	28/11/2019	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Jembatan Kabupaten	Realisasi	Untuk meningkatkan fungsi jembatan	15.000	Jembatan Permanen	Windusari, Nglawar,	Jembatan permanen	5 buah	7.976.572	APBD	02/05/2019	29/11/2019	Dinas Pariwisata
4	Pembangunan SPAM	Rencana	Pelayanan 100% akses air bersih	3.200	SPAM Regional	Bandongan, Dukun,	SR, WTP, Jaringan pipa distribusi	8 lokasi	2.614.858	DAK	08/04/2019	05/10/2019	Dinas Pu PR
	Pembangunan SPAM	Realisasi	Pelayanan 100% akses air bersih	3.200	SPAM Regional	Bandongan, Dukun,	SR, WTP, Jaringan pipa	8 lokasi	2.614.858	DAK	08/04/2019	05/10/2019	Dinas Pu PR
5	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	Rencana	Pembangunan rest area	500	Rest Area	Warurejo, Borobudur		1 DTW	2.053.815	APBD	10/05/2019	17/10/2019	Dinas Pariwisata
	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	Realisasi	Pembangunan rest area	500	Rest Area	Warurejo, Borobudur		1 DTW	2.053.815	APBD	10/05/2019	17/10/2019	Dinas Pariwisata
SUB TOTAL B.4. RENCANA									34.917.971				
SUB TOTAL B.4. REALISASI									34.917.971				
B.5. Kabupaten Sleman													
1	Pemeliharaan berkala Jalan Bercak-Sumber	Rencana	Untuk meningkatkan kualitas permukaan jalan	740	pemeliharaan jalan	Bercak-Sumber Kec Berbah	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	2 km	-	APBD	01-Apr-19	31-Mei-19	
	Pemeliharaan berkala Jalan Bercak-Sumber	Realisasi	Untuk meningkatkan kualitas permukaan jalan	740	pemeliharaan jalan	Bercak-Sumber Kec Berbah	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	2 km	-	APBD	01-Apr-19	31-Mei-19	
2	Struktur bawah jembatan	Rencana	Untuk meningkatkan kualitas jembatan dan	-	perbaikan gorong-gorong	Grembyangan Kec Prambanan	perbaikan gorong-gorong	1 unit	11.761.222	APBD	01-Apr-19	27-Nov-19	
	Struktur bawah jembatan	Realisasi	Untuk meningkatkan kualitas jembatan dan	-	perbaikan gorong-gorong	Grembyangan Kec Prambanan	perbaikan gorong-gorong	1 unit	11.761.222	APBD	01-Apr-19	27-Nov-19	
3	Pembangunan saluran drainase (Berbah Kalasan)	Rencana	Untuk meningkatkan fungsi drainase dan mencegah	400	kanalisasi saluran air yang ada, termasuk peningkatan	Kec Berbah Kalasan	kanalisasi saluran air yang ada, termasuk peningkatan	1 paket	-	APBD	01-Mei-19	30-Jul-19	
	Pembangunan saluran drainase (Berbah Kalasan)	Realisasi	Untuk meningkatkan fungsi drainase dan mencegah	400	kanalisasi saluran air yang ada, termasuk peningkatan	Kec Berbah Kalasan	kanalisasi saluran air yang ada, termasuk peningkatan	1 paket	-	APBD	01-Mei-19	30-Jul-19	
4	Pembangunan jaringan perpipaan wilayah Sleman Timur	Rencana	Untuk meningkatkan akses ke air bersih di wilayahnya	400	SPAM Regional	Kec Kalasan	SR, WTP, Jaringan pipa distribusi	1 paket	-	APBD	01-Jun-19	30-Agu-19	
	Pembangunan jaringan perpipaan wilayah Sleman Timur	Realisasi	Untuk meningkatkan akses ke air bersih di wilayahnya	400	SPAM Regional	Kec Kalasan	SR, WTP, Jaringan pipa distribusi	1 paket	-	APBD	01-Jun-19	30-Agu-19	
SUB TOTAL B.5. RENCANA									11.761.222				
SUB TOTAL B.5. REALISASI									11.761.222				
B.6. Kabupaten KlATEN													
1	Betonisasi Jalan Desa	Rencana	Untuk meningkatkan fungsi jalan desa	75	Konstruksi jalan beton	Ds Sengon Prambanan	Konstruksi lapis pondasi	47 m	0	DESA	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	DESA
	Betonisasi Jalan Desa	Realisasi	Untuk meningkatkan fungsi jalan desa	75	Konstruksi jalan beton	Ds Sengon Prambanan	Konstruksi lapis pondasi	47 m	0	DESA	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	DESA
2	Pengaspalan Jalan Dk Garutan, Ds Sengon	Rencana	Untuk meningkatkan fungsi jalan desa	160	Konstruksi perkerasan kaku	Ds Sengon Prambanan	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	100 m	0	DESA	2 Juni 2019	3 Juni 2019	DESA
	Pengaspalan Jalan Dk Garutan, Ds Sengon	Realisasi	Untuk meningkatkan fungsi jalan desa	160	Konstruksi perkerasan kaku	Ds Sengon Prambanan	Perkerasan Fleksibel dan Perkerasan Fleksibel dan	100 m	0	DESA	2 Juni 2019	3 Juni 2019	DESA
3	Betonisasi jalan desa di Dk Sojiwan, Kebondalem Kidul	Rencana	Untuk meningkatkan fungsi jalan desa	10	Konstruksi jalan beton	Ds Sojiwan, Kebondalem Kidul	Konstruksi lapis pondasi	6 m	0	DESA	10 Juli 2019	10 Juli 2019	DESA
	Betonisasi jalan desa di Dk Sojiwan, Kebondalem Kidul	Realisasi	Untuk meningkatkan fungsi jalan desa	10	Konstruksi jalan beton	Ds Sojiwan, Kebondalem Kidul	Konstruksi lapis pondasi	6 m	0	DESA	10 Juli 2019	10 Juli 2019	DESA
4	Pembangunan RTH (Taman Prambanan (lanjutan)	Rencana	Untuk menjaga keseimbangan ekosistem	1	Penanaman vegetasi di RTH Prambanan	eks pasar burung Prambanan	Penanaman vegetasi di RTH	1 unit	1.327.300	APBD	30 Agustus 2019	20 Desember 2019	DPUPR
	Pembangunan RTH (Taman Prambanan (lanjutan)	Realisasi	Untuk menjaga keseimbangan ekosistem	1	Penanaman vegetasi di RTH Prambanan	eks pasar burung Prambanan	Penanaman vegetasi di RTH	1 unit	1.327.300	APBD	30 Agustus 2019	20 Desember 2019	DPUPR
5	Pembangunan Pagar Lingkungan TPS Sementara Ds Tlogos	Rencana	Untuk pengamanan TPS	100	Konstruksi besi	Ds Tlogos, Prambanan	Konstruksi besi	1 unit	10.000	DESA	04-Sep-19	10-Sep-19	DESA
	Pembangunan Pagar Lingkungan TPS Sementara Ds Tlogos	Realisasi	Untuk pengamanan TPS	100	Konstruksi besi	Ds Tlogos, Prambanan	Konstruksi besi	1 unit	10.000	DESA	04-Sep-19	10-Sep-19	DESA
6	Penataan Zona Landfill TPA Troketon, Pekerjaan IPL	Rencana	Untuk memfasilitasi pengembalian sumber daya alam	1.000	TPA sistem sanitary landfill	Troketon	Sanitary landfill	1 Unit	6.100.000	APBD	12-Apr-19	20 Desember 2019	DPUPR
	Penataan Zona Landfill TPA Troketon, Pekerjaan IPL	Realisasi	Untuk memfasilitasi pengembalian sumber daya alam	1.000	TPA sistem sanitary landfill	Troketon	Sanitary landfill	1 Unit	5.766.605	APBD	12-Apr-19	20 Desember 2019	DPUPR
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Rencana	Pengadaan sampah 100%	1.000	Pengadaan motor sampah	Ds Kebondalem Kidul	Pengadaan motor sampah	1 unit	25.000	DESA	2 Agustus 2019	2 Agustus 2019	DESA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Realisasi	Pengadaan sampah 100%	1.000	Pengadaan motor sampah	Ds Kebondalem Kidul	Pengadaan motor sampah	1 unit	25.000	DESA	2 Agustus 2019	2 Agustus 2019	DESA
8	Rencana Desain tata ruang kec Delanggu, Wedi, Jatimom, Ceper,	Rencana	Untuk mengatur dan menata kegiatan	39.724	Pengaturan zonasi	Kec Delanggu, Wedi, Jatimom,	Zonasi dan tata ruang	6 dokume	350.000	APBD	16 Mei 2019	20-Sep-19	BAPEDA
	Rencana Desain tata ruang kec Delanggu, Wedi, Jatimom, Ceper,	Realisasi	Untuk mengatur dan menata kegiatan	39.724	Pengaturan zonasi	Kec Delanggu, Wedi, Jatimom,	Zonasi dan tata ruang	6 dokume	296.912	APBD	16 Mei 2019	20-Sep-19	BAPEDA
9	Rencana Desain tata ruang kec Delanggu, Wedi, Jatimom, Ceper,	Rencana	Untuk meningkatkan dampak penting	39.724	Penyusunan Kajian Lingkungan hidup Strategis	Kec Delanggu, Wedi, Jatimom,	Dokumen KLHS	6 dokume	305.000	APBD	28 Juli 2019	20 Des 2019	BAPEDA
	Rencana Desain tata ruang kec Delanggu, Wedi, Jatimom, Ceper,	Realisasi	Untuk meningkatkan dampak penting	39.724	Penyusunan Kajian Lingkungan hidup Strategis	Kec Delanggu, Wedi, Jatimom,	Dokumen KLHS	6 dokume	302.990	APBD	28 Juli 2019	20 Des 2019	BAPEDA
SUB TOTAL B.6. RENCANA									8.290.000				
SUB TOTAL B.6. REALISASI									7.728.807				
GRAND TOTAL RENCANA									259.241.530				
GRAND TOTAL REALISASI									239.961.619				

**Rekapitulasi Kontribusi APBN-APBD TA 2019
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan**

No.	PIU	Rencana (Rp ribuan)	Realisasi (Rp ribuan)	Keterangan
Kontribusi APBN		144.423.665	129.237.438	
1	Ditjen Bina Marga/BPPJN VII Semarang	53.607.665	47.402.165	
2	Ditjen Cipta Karya/BPPW Jawa Tengah	6.030.000	6.028.216	
3	Ditjen Cipta Karya/BPPW DIY	84.786.000	75.807.056	
Kontribusi APBD		114.817.865	110.724.182	
1	Provinsi Jawa Tengah	22.870.000	22.108.828	
2	Provinsi DIY	0	0	
3	Kota Yogyakarta	36.978.672	34.207.354	
4	Kabupaten Magelang	34.917.971	34.917.971	Realisasi Tdk Tersedia
5	Kabupaten Sleman	11.761.222	11.761.222	Realisasi Tdk Tersedia
6	Kabupaten Klaten	8.290.000	7.728.807	
Total Kontribusi APBN-APBD		259.241.530	239.961.619	